

かすかべ連立ニュース

第11号 令和7年5月発行



工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP



工事説明動画
工事概要について
(YouTube)



事業リーフレットへのリンク
(埼玉県HP内)

発行者
埼玉県鉄道高架建設事務所
春日部市鉄道高架株式会社
推進部

令和6年5月12日に伊勢崎線仮上り線・仮上りホームの切替が完了し、鉄道高架化のスペースを確保するため、現在、伊勢崎線仮下り線・仮下りホームの工事等を進めています。


用地確保の進捗率 92.7%
(令和7年4月末時点)

現在の工事等進捗状況

①伊勢崎線仮下り線・仮下りホーム新設工事




②野田線仮上下線付替道路工事



- 伊勢崎線仮上り線施工範囲 (切替済み)
- 伊勢崎線仮下り線施工範囲
- 高架化範囲

次の工事ステップ 伊勢崎線仮下り線の敷設・仮下りホームの設置



③春日部駅西口自転車駐車場解体撤去工事



④東口全景



⑤鉄道高架化シンポジウム



①伊勢崎線仮下り線・仮下りホーム新設工事

伊勢崎線仮下り線の切替に向け、伊勢崎線仮下り線・仮下りホームの新設工事を行っています。

②野田線仮上下線付替道路工事

野田線については、現市道が野田線仮上下線に支障となることから、代替となる付替道路を整備し、令和7年3月31日に供用開始しました。今後は、支障となる現市道を撤去し、野田線仮上下線の路盤工事を進めていきます。

③春日部駅西口自転車駐車場解体撤去工事

高架橋工事に支障となるため、春日部駅西口自転車駐車場の解体工事を行っていましたが、令和7年3月に解体が完了しました。

⑤鉄道高架化シンポジウム

令和7年3月29日に粕壁市民センターにて約300人の来場者の方々のご参加のもと春日部駅の高架化事業の進捗状況の報告やゲストをお呼びして鉄道高架化とまちづくりについてパネルディスカッションを行いました。