

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	かわぐち心臓呼吸器病院（埼玉県川口市前川 1 - 1 - 5 1）
整備病床数（医療機能）	20床（心血管疾患医療）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年9月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和5年12月～令和6年2月	
3	使用許可（医療法）	令和6年3月	
4	開設（増床）	令和6年3月	※現在スケジュール再調整中

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

<p>○ 上記スケジュールは、コロナ禍の令和4年度に、令和5年3月末にコロナ対応を終える想定で立てたものでしたが、実際は令和5年度中までコロナ対応は続いておりました。</p> <p>○ その後、コロナ禍で得た経験を活かし院内環境を更に強化する病院整備計画に見直すべく、建築会社等と交渉を行うなど計画を進めてきたところです。しかしながら、昨今の建築費等高騰の影響により、事業費が膨れ上がったため、コストダウンのため、現在、建築会社等との更なる交渉に時間を要している状況である。今後変更後の整備計画をお示しさせていただきます予定です。</p>

4 医療従事者の確保状況等

確保済
