

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 医療機関名（所在地又は予定地） | みさと健和病院（埼玉県三郷市鷹野4-494-1） |
| 整備病床数（医療機能）     | 20床（地域包括ケア）              |

### 2 整備計画のスケジュール

| No. | 項目            | 計画年月          | 備考 |
|-----|---------------|---------------|----|
| 1   | 開設（変更）許可（医療法） | 令和6年5月        |    |
| 2   | 建築（着工）～建築（竣工） | 令和6年6月～令和7年9月 |    |
| 3   | 使用許可（医療法）     | 令和7年10月       |    |
| 4   | 開設（増床）        | 令和7年11月       |    |

### 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

コロナ禍での医療活動の縮小に伴う患者減からの回復が思うように進まず、病床整備計画時点での予測との乖離が出てきており収益への影響が見込まれる。また水光熱費を始めとした広範な費用増もあり収支計画に大きな影響を与えることが見込まれる。さらに建築資材の高騰や人件費増による建築費用の増大しており、当初計画通りの投資回収は困難な状況となっている。一方でこの間の診療報酬改定における医療・看護必要度の基準変更への対応のため、2021年8月より急性期病床25床を地域包括ケア病床に転換。病床整備計画における「東部地域の地域包括ケア病床20床増床」は実質的には達成されている状況にある。以上のことから、病床整備計画の中止・変更について法人プロジェクトでの議論を開始。年内の方針を確定する予定。

### 4 医療従事者の確保状況等

計画の中止・変更の議論を開始したことから、増床のための医療従事者確保は中止している。