

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 5 年 1 0 月 1 6 日

計画の名称	埼玉県無電柱化推進計画（無電柱化推進計画支援）		
計画の期間	平成31年度 ～ 平成31年度（1年間）	交付対象	埼玉県
計画の目標	県管理道路における無電柱化を推進することにより、地域の防災性の向上や良好な景観形成等を図る。		

計画の成果目標（定量的指標）	県管理道路における無電柱化の整備延長を53.0Kmから56.8Km以上にする。		
----------------	---	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
① 事業区間における無電柱化の整備延長	当初現況値 (H31当初)	中間目標値	最終目標値 (H33 (R3) 末)	
	53.0Km		56.8Km	

拠点施設・重点地区	特になし		
-----------	------	--	--

全体事業費（計画） （百万円）	合計 (A+B+C)	17,306	A	17,306	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
--------------------	---------------	--------	---	--------	---	---	---	---	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	策定主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議及び埼玉県公共事業評価監視委員会に報告し参考意見を聴取した。	令和5年10月
		公表の方法
		埼玉県県土整備部道路街路課のホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																			
A 道路事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（実施） (百万円)	事業進捗	備考		
										H31	R2	R3	R4	R5					
A01-001	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	—	(都) 駅東口通り線	電線共同溝 (L=0.3Km)	桶川市						532	△	R2から個別補助へ移行	
A01-002	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	—	(都) 放射7号線(新堀)2工区	電線共同溝 (L=0.1Km)	新座市						390	△	R2から個別補助へ移行	
A01-003	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	—	(都) 放射7号線(栗原)	電線共同溝 (L=1.0Km)	新座市						605	△	R2から個別補助へ移行	
A01-004	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	—	(都) 中央通停車場線	電線共同溝 (L=0.3Km)	志木市						272	△	R2から個別補助へ移行	
A01-005	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	—	(都) 東武動物公園駅東口通り線	電線共同溝 (L=0.4Km)	宮代町 杉戸町						721	△	R2から個別補助へ移行	
A01-006	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	—	(主) 川口上尾線	電線共同溝 (L=1.2Km)	川口市						218	△	R2から個別補助へ移行	
A01-007	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	—	(主) 川越所沢線	電線共同溝 (L=1.1Km)	所沢市						227	△	R2から個別補助へ移行	
A01-008	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	—	(一) 坂戸停車場線	電線共同溝 (L=0.5Km)	坂戸市						272	△	R2から個別補助へ移行	
小計（8事業）														3,237					
合計																	3,237		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(実施) (百万円)	事業進捗	備考
										H31	R2	R3	R4	R5			
										合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(実施) (百万円)	事業進捗	備考
										H31	R2	R3	R4	R5			
										合計							
番号																備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の実現状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		県管理道路の無電柱化整備を実施した結果、地域の防災性の向上や良好な景観形成等が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 無電柱化の整備延長	最終目標値	56.8Km	目標値と実績値 に差が出た要因	当初計画は令和3年度までの3か年計画であったが、令和2年度から個別補助制度へ移行し、1か年の計画となったため。
		最終実績値	55.7Km		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
3. 特記事項(今後の方針)					
無電柱化整備については、「第2次埼玉県無電柱化推進計画」に基づき、個別補助制度において引き続き推進していく。					