

平成29年度 第2回 埼玉県医療審議会資料

## 報告1

### 病院整備計画の進捗状況について

# 病院整備計画（平成28年3月採択分）の進捗状況について

## 1 採択の状況

採択の時期	病院数	病床数	条件
平成28年3月	27病院	612床	平成30年3月までに着工

## 2 年度別整備状況

整備済	整備予定				合計
	H28	H29	H30	H31	
小計	H29	H30	H31	小計	
69床 (8病院※)	135床	35床	342床	512床 (18病院)	581床 (24病院)

※計画病床数の一部のみを整備済の病院：2病院あり

## 3 計画に遅れが発生している病院

病院数	病床数
3病院	31床

### (1) 西部総合病院（さいたま市）

ア 整備計画： 既存建物の改修 [増床8床（在宅医療）]

イ 進捗状況： 計画中止の見込み

ウ 遅延理由： 既存建物の老朽化に伴う新築移転を進める方針に変更したため、増床計画を中止する見込み

### (2) 岩槻南病院（さいたま市）

ア 整備計画： 敷地内に新棟を建築 [増床6床（高度専門医療）]

イ 進捗状況： 着工時期の延期（平成30年3月→平成31年1月）

\*開設予定時期（平成32年12月）

ウ 遅延理由： 建築費高騰により、既存建物を一部活用する計画への変更が必要となり、設計に時間を要しているため

### (3) 塩味病院（朝霞市）

ア 整備計画： 近隣地に新棟を建築 [増床17床（回復期リハ・在宅医療）]

イ 進捗状況： 着工時期の延期（平成30年3月→平成31年7月）

\*開設予定時期（平成33年1月）

ウ 遅延理由： 整備計画地の地権者相続発生等により、土地売買契約に時間を要しているため