

(写)

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

## 病床整備計画の進捗状況報告書

(2020年1月20日 現在)

埼玉県保健医療部長様

2020年1月 20日

医療法人豊仁会三井病院  
理事長 秦 怜志

## 1 医療機関名等

医療機関名	医療法人豊仁会三井病院
所在地又は予定地	埼玉県川越市連雀町19-3
整備病床数（医療機能）	50床（地域包括ケア病床）

## 2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	2020年12月	2020年10月	
使用許可	2022年11月	2022年9月	
基本設計	2019年12月	2020年2月	
実施設計	2020年6月	2020年9月	
建築請負契約の締結	2020年9月	2020年11月	
都市計画法上の手続（開発許可等）			
農地法上の手続（農地転用等）			
建築確認	2020年8月	2020年10月	
着工	2020年10月	2020年11月	
竣工	2022年10月	2022年7月	
開設（増床）	2022年12月	2022年10月	
医療従事者の確保	2022年4月	2022年4月	

(写)

3 地域保健医療・地域医療構想協議会（地域医療構想調整会議）での説明状況

協議会名	出席・説明年月日
川越市における医療・介護連携に関する意見交換会	2019年5月9日
第二回埼玉県比企保健医療圏医療機能分化・連携推進部会	2019年11月26日

4 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

本館隣接地に増築する建物の形状を 地下1階→地下無し、地上8階→地上7階、延床面積約3,230㎡→約3,206㎡などを見直しを行ったため基本設計・実施設計が約3ヶ月遅れる予定であるが、工期が23ヶ月→20.5ヶ月に変更になる予定であるので、開設時期は令和4年12月から10月に早まる見込みである。

5 その他特記事項

現在、当院の駐車場として借地利用中の計画取得予定地（15番2）は、地権者との土地の買取交渉が進み、2020年2月末にはお取り引きを行う予定です。

担当部署：医療法人豊仁会三井病院 管理部

担当者名：小関