

病床整備の進捗状況について(令和6年6月末時点)

【6次】

| 医療圏 | 医療機関名 | 所在地 | 計画* | 整備病床 | 主な病床機能 | 着工済 | 開設済 | 開設予定年月 |
|--------|---------------------------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|---------|
| 1 東部 | 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 | 越谷市 | 6次 | 200 | 救急、神経難病等 | | | 令和8年3月 |
| | 東部 計 | | | 200 | | | | |
| 2 さいたま | (仮)順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター | 緑区 | 6次 | 800 | 高度専門医療 | | | 令和9年11月 |
| | さいたま 計 | | | 800 | | | | |
| 計 | | | | 1,000 | | | | |

【7次】

| 医療圏 | 医療機関名 | 所在地 | 計画※ | 整備病床 | 主な病床機能 | 着工済 | 開設済 | 開設(予定)年月 |
|------|--------------------|-----|-----|------|-------------------|-----|-----|----------------------------|
| 3 | かわぐちレディースクリニック | 川口市 | 7次 | 12 | 周産期 | ○ | ○ | 令和2年4月 |
| 4 | 川口きゅうぼろリハビリテーション病院 | 川口市 | 7次 | 180 | 回復期リハ・地域包括ケア等 | ○ | △ | 令和5年8・11・12月、6年2・4・5月、7年4月 |
| 5 | ふれあい生協病院 | 川口市 | 7次 | 25 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和5年8月 |
| 6 | 安東病院 | 川口市 | 7次 | 7 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和4年8月 |
| 7 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 川口市 | 7次 | 20 | 心血管疾患 | | | 調整中 |
| 8 | 公平病院* | 戸田市 | 7次② | 28 | 地域包括ケア・緩和ケア | | | 令和8年9月 |
| 9 | はとがや病院* | 川口市 | 7次② | 60 | 地域包括ケア・療養 | | | 令和7年8月 |
| 10 | 川口さくら病院 | 川口市 | 7次② | 50 | 救急医療・地域包括ケア・回復期リハ | ○ | ○ | 令和6年2月、令和6年4月 |
| 11 | (仮)川口北部リハビリテーション病院 | 川口市 | 7次② | 40 | 回復期リハ | | | 令和8年3月 |
| 12 | ふれあい生協病院 | 川口市 | 7次② | 1 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和5年8月 |
| 13 | 埼玉協同病院 | 川口市 | 7次② | 4 | 救急医療 | ○ | ○ | 令和5年8月 |
| 14 | 公平病院 | 戸田市 | 7次③ | 24 | 地域包括ケア | | | 令和8年9月 |
| 南部 計 | | | | 451 | | | 136 | |

| 医療圏 | 医療機関名 | 所在地 | 計画※ | 整備病床 | 主な病床機能 | 着工済 | 開設済 | 開設(予定)年月 |
|---------|------------------------|-------|-----|-------|-----------------|-----|--------|----------|
| 南西部 | 堀ノ内病院 | 新座市 | 7次 | 10 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和元年5月 |
| | さくら記念病院 | 富士見市 | 7次 | 32 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和2年5月 |
| | 和光リハビリテーション病院 | 和光市 | 7次 | 36 | 回復期リハ | ○ | ○ | 令和4年4月 |
| | 三芳野病院 | 三芳町 | 7次 | 12 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和元年12月 |
| | ふじみの救急病院 | 三芳町 | 7次 | 19 | 救急(脳卒中) | ○ | ○ | 令和2年12月 |
| | 朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科 | 朝霞市 | 7次 | 3 | 救急(耳鼻科) | ○ | ○ | 令和2年2月 |
| | TMGあさか医療センター | 朝霞市 | 7次② | 8 | がん医療・小児医療 | ○ | ○ | 令和6年2月 |
| | 塩味病院 | 朝霞市 | 7次② | 23 | 地域包括ケア・回復期リハ | | | 令和7年5月 |
| | 富家病院 | ふじみ野市 | 7次② | 20 | 地域包括ケア | | | 令和7年4月 |
| | ふじみの救急病院 | 三芳町 | 7次② | 1 | 救急医療 | ○ | ○ | 令和5年4月 |
| | 埼玉セントラル病院 | 三芳町 | 7次② | 13 | 回復期リハ・療養 | ○ | ○ | 令和5年6月 |
| 南西部 計 | | | | 177 | | | 126 | |
| 東部 | 武里病院 | 春日部市 | 7次 | 46 | 在宅療養後方支援 | ○ | ○ | 令和2年6月 |
| | リハビリテーション天草病院 | 越谷市 | 7次 | 4 | 回復期リハ | ○ | ○ | 平成31年3月 |
| | 永井マザーズホスピタル | 三郷市 | 7次 | 5 | 周産期 | ○ | ○ | 令和元年7月 |
| | しらみず産婦人科クリニック | 越谷市 | 7次 | 14 | 周産期 | — | — | 計画中止 |
| | 三愛会総合病院 | 三郷市 | 7次 | 96 | 救急・地域包括ケア | ○ | ○ | 令和4年11月 |
| | 慶和病院 | 越谷市 | 7次 | 40 | 地域包括ケア | — | — | 計画中止 |
| | (仮)埼玉越谷病院 | 越谷市 | 7次 | 31 | 地域包括ケア | — | — | 計画中止 |
| | みさと健和病院 | 三郷市 | 7次 | 20 | 地域包括ケア | | | 令和7年11月 |
| | 鳳永病院 | 草加市 | 7次 | 10 | 回復期リハ | | | 令和8年3月 |
| | 春日部さくら病院 | 春日部市 | 7次② | 15 | 療養 | ○ | ○ | 令和5年11月 |
| | 春日部厚生病院 | 春日部市 | 7次② | 59 | 地域包括ケア・回復期リハ | | | 令和8年3月 |
| | 埼玉草加病院 | 草加市 | 7次② | 10 | 地域包括ケア | | | 令和6年12月 |
| | (仮)AOI吉川病院 | 吉川市 | 7次② | 224 | 救急医療・地域包括ケア・療養 | | | 令和8年3月 |
| | 北辰病院 | 越谷市 | 7次② | 15 | 緩和ケア | — | — | 計画中止 |
| | 新越谷病院 | 越谷市 | 7次② | 121 | 地域包括ケア・回復期リハ・療養 | | | 令和8年3月 |
| | (仮)タムス越谷病院 | 越谷市 | 7次② | 172 | 地域包括ケア・回復期リハ | — | — | 計画中止 |
| | 埼玉東部循環器病院 | 越谷市 | 7次② | 12 | 心血管疾患 | | | 令和7年9月 |
| | (仮)越谷北部病院 ⇒ (仮)荻島あかり病院 | 越谷市 | 7次② | 135 | 療養 | | | 令和8年1月 |
| 湖街ホスピタル | 越谷市 | 7次② | 56 | 回復期リハ | ○ | ○ | 令和6年2月 | |
| 東部 計 | | | | 1085 | | | 166 | |

| 医療圏 | 医療機関名 | 所在地 | 計画※ | 整備病床 | 主な病床機能 | 着工済 | 開設済 | 開設(予定)年月 |
|--|-----------------------|------|-----|-------|---------------------|-----|---------|------------------|
| 45 46 47 48 49 50 | 伊奈病院 | 伊奈町 | 7次 | 30 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和5年8月 |
| | 埼玉脳神経外科病院 | 鴻巣市 | 7次 | 19 | 救急・回復期リハ | ○ | ○ | 令和3年6月 |
| | 埼玉脳神経外科病院 | 鴻巣市 | 7次② | 8 | 救急医療・回復期リハ | ○ | ○ | 令和5年8月 |
| | こうのす共生病院 | 鴻巣市 | 7次② | 6 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和5年11月 |
| | 鈴木眼科 | 北本市 | 7次② | 3 | 有床診療所 | ○ | ○ | 令和5年6月 |
| | こうのす共生病院 | 北本市 | 7次③ | 8 | 救急医療 | | | 令和6年11月 |
| | 県央 計 | | | | 74 | | | 66 |
| 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 | 丸木記念福祉メディカルセンター | 毛呂山町 | 7次 | 50 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和元年10月 |
| | 笠幡病院 | 川越市 | 7次 | 15 | 緩和ケア | — | — | 計画中止 |
| | 愛和病院 | 川越市 | 7次 | 6 | 周産期 | ○ | ○ | 令和2年2月 |
| | 三井病院 | 川越市 | 7次 | 50 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和4年10月 |
| | 東松山市立市民病院 | 東松山市 | 7次 | 36 | 救急医療 | ○ | ○ | 令和5年7月、令和6年4月 |
| | 埼玉成恵会病院 | 東松山市 | 7次② | 28 | 地域包括ケア | | | 令和7年4月 |
| | 菅野病院* | 坂戸市 | 7次② | 25 | 地域包括ケア・療養 | | | 令和9年12月 |
| | 若葉病院 | 坂戸市 | 7次③ | 8 | 療養 | ○ | | 令和6年7月 |
| | 菅野病院 | 坂戸市 | 7次③ | 8 | 療養 | | | 令和9年12月 |
| | (仮)富家療養病院 → (仮)富家川越病院 | 川越市 | 7次③ | 120 | 療養 | | | 令和9年9月 |
| | (仮)しらすき川越病院 | 川越市 | 7次③ | 21 | 地域包括ケア | | | 令和7年8月 |
| 川越比企 計 | | | | 367 | | | 118 | |
| 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | 埼玉医科大学国際医療センター | 日高市 | 7次 | 56 | がん医療 | ○ | ○ | 令和4年6月 |
| | 武蔵台病院 | 日高市 | 7次 | 6 | 回復期リハ | ○ | ○ | 令和元年8月 |
| | 並木病院 | 所沢市 | 7次 | 3 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和元年6月 |
| | 圏央所沢病院 | 所沢市 | 7次 | 45 | 地域包括ケア・在宅療養後方支援 | ○ | ○ | 令和4年5月 |
| | 北所沢病院 | 所沢市 | 7次 | 35 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和4年10月 |
| | 所沢リハビリテーション病院 | 所沢市 | 7次 | 30 | 回復期リハ | ○ | ○ | 令和4年4月 |
| | 豊岡整形外科病院 | 入間市 | 7次 | 12 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和2年4月 |
| | さやま地域ケアクリニック | 狭山市 | 7次 | 19 | 在宅療養支援 | ○ | ○ | 令和3年8月 |
| | 所沢美原総合病院 | 所沢市 | 7次② | 60 | 脳卒中・心血管疾患・がん医療・救急医療 | ○ | ○ | 令和5年11月 |
| | 所沢白翔会病院 | 所沢市 | 7次② | 128 | 救急医療・地域包括ケア・回復期リハ | ○ | | 令和6年9・12月、令和7年4月 |
| | 明生リハビリテーション病院 | 所沢市 | 7次② | 9 | 回復期リハ | ○ | ○ | 令和5年10月 |
| 新所沢清和病院 | 所沢市 | 7次② | 20 | 療養 | | | 令和7年4月 | |
| 圏央所沢病院 | 所沢市 | 7次② | 28 | 回復期リハ | ○ | ○ | 令和5年11月 | |

| 医療圏 | 医療機関名 | 所在地 | 計画※ | 整備病床 | 主な病床機能 | 着工済 | 開設済 | 開設(予定)年月 | |
|------|-------|----------|-----|-------|--------|-------------------|-------|----------|---------|
| 75 | 西部 | 埼玉石心会病院 | 狭山市 | 7次② | 20 | 救急医療 | ○ | | 令和7年4月 |
| 76 | | 豊岡整形外科病院 | 入間市 | 7次② | 6 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和5年10月 |
| 77 | | 旭ヶ丘病院 | 日高市 | 7次② | 57 | 地域包括ケア・回復期リハ | | | 令和8年3月 |
| 西部 計 | | | | 534 | | | 309 | | |
| 78 | 利根 | 新久喜総合病院 | 久喜市 | 7次 | 91 | 高度専門医療 | ○ | ○ | 令和3年4月 |
| 79 | | 羽生総合病院 | 羽生市 | 7次 | 80 | 回復期リハ、地域包括ケア、救急医療 | ○ | ○ | 令和6年4月 |
| 80 | | パーク病院 | 白岡市 | 7次 | 20 | 在宅療養支援 | ○ | ○ | 令和3年4月 |
| 81 | | 東埼玉総合病院 | 幸手市 | 7次 | 16 | 地域包括ケア | ○ | ○ | 令和3年12月 |
| 利根 計 | | | | 207 | | | 127 | | |
| 計 | | | | 2,895 | | | 1,048 | | |

| | | | | |
|-----|-------|---------|----|--------|
| 6次 | 1,000 | 未開設 | 2 | 1,000床 |
| 7次 | 1,241 | 開設済み | 31 | 911床 |
| | | 一部開設済み | 1 | 130床 |
| | | 未開設(延数) | 4 | 100床 |
| | | 計画中止 | 4 | 100床 |
| 7次② | 1,465 | 開設済み | 15 | 268床 |
| | | 未開設 | 17 | 1,010床 |
| | | 計画中止 | 2 | 187床 |
| 7次③ | 189 | 開設済み | 0 | 0床 |
| | | 未開設 | 6 | 189床 |
| | | 計画中止 | 0 | 0床 |

*6次:令和6年3月末時点で未開設の第6次地域保健医療計画に基づく公募による整備予定病床

*7次:第7次地域保健医療計画に基づく公募(H30年度実施)による整備(予定)病床

*7次②:第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和4年度実施)による整備(予定)病床

*7次③:第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和5年度実施)による整備予定病床

*第2はとがや病院に係る整備予定病床を含む(令和5年8月22日南部地域医療構想調整会議において病院整備計画の計画変更の協議済)

*公平病院及び菅野病院の整備計画(7次②分)は、令和5年度公募(7次③分)で一体的な整備計画として採択したため、条件は「令和7年度着工」に変更

*開設済欄「△」(一部開設)内容:川口きゆうぼらりハピリテーション病院130床