

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

病床整備計画の進捗状況報告書

(令和5年9月末 現在)

令和5年10月5日

埼玉県保健医療部長 宛

社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院
理事長 杉山 孝博

1 医療機関名等

医療機関名	社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院
所在地又は予定地	埼玉県狭山市入間川2丁目37番20号
整備病床数（医療機能）	20床（ 高度急性期4床、急性期16床 ）

2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	令和5年6月	令和5年8月	令和5年9月14日
使用許可	令和7年3月	令和7年2～3月	
基本設計	令和4年4月～ 令和4年9月	—	令和4年9月30日
実施設計	令和4年10月～ 令和5年5月	令和4年10月～ 令和5年7月	令和5年7月31日
建築請負契約の締結	令和5年6月	令和5年8月	令和5年8月7日
都市計画法上の手続（開発許可等）	令和5年3月	—	令和5年2月15日
農地法上の手続（農地転用等）	令和5年3月	—	令和5年2月15日
建築確認	令和5年6月	令和5年7月	令和5年9月15日
着工	令和5年7月	令和5年9月	令和5年9月20日
竣工	令和7年3月	令和7年1月	
開設（増床）	令和7年3月	令和7年4月	
医療従事者の確保	令和6年4月～ 令和7年3月	—	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日
地域医療支援病院運営委員会	2023年8月29日

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人） 【計画】			確保した人員（人） 【現状】		
	常勤	非常勤		常勤	非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	20			5		
看護師	30			0		
准看護師						
看護補助者						
薬剤師						
放射線技師	5			1		
臨床検査技師	5			0		
理学療法士						
言語聴覚士						
作業療法士						
事務	5			3		
その他	5			0		
計	70			9		

(2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

医師：重症の救急患者を受入れる設備を構築する上で増員の必要な診療科医師合計20名。
 各科の必要人数内訳：救急科4名、総合診療科4名、麻酔科4名、集中治療科2名、
 救急外科2名、脳血管内治療科2名、脳神経外科2名
 ※採用出来た診療科（人数）：総合診療科1名、麻酔科2名、集中治療科2名
 内科・総合診療科は専攻医研修プログラム認定施設であり若手医師の確保が可能
 救急科は2023年度に研修プログラム認定施設承認。2023年4月に2名登録。
 外科も2024年度に研修プログラム認定施設承認予定。
 2023年4月までに12名の医師の入職が決定。

看護師：職員定着・離職防止対策として、働きやすい職場を実現するための取り組み

- ・交流会の開催
 - ・バースデーカード配布
 - ・計画的な夏季休暇取得(10日間)促進
 - ・有給休暇取得80%
 - ・ラダー教育の内容再検討、e-ラーニングと併用した研修プログラムの整備。
 - ・特定行為研修施設として看護師のキャリアアップを支援。看護職員の負担軽減
 - ・ひまわり相談室設置
 - ・採用活動
- 2023年7月～9月：毎月院内Web説明会開催予定
2023年7月29日：業者企画合同説明会参加予定
- ・離職防止・定着促進に対する取り組み強化を師長会で実施
 - ・学校訪問(看護学校・介護福祉専門学校)

その他：2023年4月1日放射線技師4名、臨床検査技師3名、救急救命士2名、事務6名入職。
引き続き、2024年新卒採用に向け採用試験実施。

5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

予定通り、令和5年9月20日より本体工事に着手。

東京電力による電柱抜去作業が残っているため、令和5年7月より先行して着手した開発造成工事準備工事の一部残工程はあるものの9月末時点で全体工程への影響無し。

なお、電柱抜去作業について東京電力に照会中。

工程通り、令和7年1月末竣工、同年4月開設を目標に施工中。

6 その他特記事項