

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

## 病床整備計画の進捗状況報告書

(令和5年9月末 現在)

令和5年10月10日

埼玉県保健医療部長 宛

代表者名 医療法人積仁会  
理事長 古城 資久

## 1 医療機関名等

医療機関名	医療法人積仁会 旭ヶ丘病院
所在地又は予定地	埼玉県日高市大字森戸新田99-1
整備病床数（医療機能）	29床（地域包括ケア）28床（回復期リハビリテーション）

## 2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	令和6年6月	—	
使用許可	令和8年3月	—	
基本設計	令和5年6月	—	令和5年7月
実施設計	令和6年1月	—	
建築請負契約の締結	令和6年6月	—	
都市計画法上の手続（開発許可等）	令和6年1月	—	
農地法上の手続（農地転用等）		—	
建築確認	令和6年3月	—	
着工	令和6年7月	—	
竣工	令和8年2月	—	
開設（増床）	令和8年3月	—	
医療従事者の確保	令和8年2月	—	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人）			確保した人員（人）		
	常勤	【計画】		常勤	【現状】	
		非常勤			非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	2					
看護師	16					
准看護師	3					
看護補助者	11					
薬剤師	1					
放射線技師	0					
臨床検査技師	0					
理学療法士	9					
言語聴覚士	2					
作業療法士	4					
事務	1					
その他	0					
計	49					

(2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

<p>都度実施中 近隣学校等への新棟開院の案内</p> <p>都度実施中 職員紹介制度の設定</p> <p>令和5年5月 ホームページの充実</p> <p>令和5年7月完成予定 病院紹介動画作成（共通、看護師、セラピスト）</p> <p>令和5年度 令和6年4月～対象奨学金奨学生の募集</p> <p>都度実施中 紹介業者への打診</p>
---

5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

--

6 その他特記事項

--