

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人親和会 鳳永病院（埼玉県草加市谷塚二丁目12番15号）
整備病床数（医療機能）	10床（回復期リハ）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 3 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 7 年 4 月 ～ 令和 8 年 1 月	
3	使用許可（医療法）	令和 8 年 3 月	
4	開設（増床）	令和 8 年 3 月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

<ul style="list-style-type: none"> ○ 価格を理由に地権者との交渉に時間を要しており、整備計画予定の土地の取得が遅れている状況が続いております。 ○ 一方で、地権者との交渉は少しずつではありますが進んでおり、今年度中の土地取得を予定しています。 ○ 以上により、上記の整備計画のスケジュールの見直しが今後必要となります。 ○ 現在仮設計は済んでおり、それを基に建設会社との交渉を行っているところです。

4 医療従事者の確保状況等

<p>医師、看護師は確保済み。 PT・OT・ST等のリハビリ職は計7人、継続して募集中です。</p>
--