

病床整備の進捗状況について(令和6年6月末時点)

【6次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画*	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設予定年月
1 東部	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院	越谷市	6次	200	救急、神経難病等			令和8年3月
	東部 計			200				
2 さいたま	(仮)順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター	緑区	6次	800	高度専門医療			令和9年11月
	さいたま 計			800				
計				1,000				

【7次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
3	かわぐちレディースクリニック	川口市	7次	12	周産期	○	○	令和2年4月
4	川口きゅうぼろリハビリテーション病院	川口市	7次	180	回復期リハ・地域包括ケア等	○	△	令和5年8・11・12月、6年2・4・5月、7年4月
5	ふれあい生協病院	川口市	7次	25	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
6	安東病院	川口市	7次	7	地域包括ケア	○	○	令和4年8月
7	かわぐち心臓呼吸器病院	川口市	7次	20	心血管疾患			調整中
8	公平病院*	戸田市	7次②	28	地域包括ケア・緩和ケア			令和8年9月
9	はとがや病院*	川口市	7次②	60	地域包括ケア・療養			令和7年8月
10	川口さくら病院	川口市	7次②	50	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○	○	令和6年2月、令和6年4月
11	(仮)川口北部リハビリテーション病院	川口市	7次②	40	回復期リハ			令和8年3月
12	ふれあい生協病院	川口市	7次②	1	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
13	埼玉協同病院	川口市	7次②	4	救急医療	○	○	令和5年8月
14	公平病院	戸田市	7次③	24	地域包括ケア			令和8年9月
南部 計				451			136	

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
南西部	堀ノ内病院	新座市	7次	10	地域包括ケア	○	○	令和元年5月
	さくら記念病院	富士見市	7次	32	地域包括ケア	○	○	令和2年5月
	和光リハビリテーション病院	和光市	7次	36	回復期リハ	○	○	令和4年4月
	三芳野病院	三芳町	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和元年12月
	ふじみの救急病院	三芳町	7次	19	救急(脳卒中)	○	○	令和2年12月
	朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科	朝霞市	7次	3	救急(耳鼻科)	○	○	令和2年2月
	TMGあさか医療センター	朝霞市	7次②	8	がん医療・小児医療	○	○	令和6年2月
	塩味病院	朝霞市	7次②	23	地域包括ケア・回復期リハ			令和7年5月
	富家病院	ふじみ野市	7次②	20	地域包括ケア			令和7年4月
	ふじみの救急病院	三芳町	7次②	1	救急医療	○	○	令和5年4月
	埼玉セントラル病院	三芳町	7次②	13	回復期リハ・療養	○	○	令和5年6月
南西部 計				177			126	
東部	武里病院	春日部市	7次	46	在宅療養後方支援	○	○	令和2年6月
	リハビリテーション天草病院	越谷市	7次	4	回復期リハ	○	○	平成31年3月
	永井マザーズホスピタル	三郷市	7次	5	周産期	○	○	令和元年7月
	しらみず産婦人科クリニック	越谷市	7次	14	周産期	—	—	計画中止
	三愛会総合病院	三郷市	7次	96	救急・地域包括ケア	○	○	令和4年11月
	慶和病院	越谷市	7次	40	地域包括ケア	—	—	計画中止
	(仮)埼玉越谷病院	越谷市	7次	31	地域包括ケア	—	—	計画中止
	みさと健和病院	三郷市	7次	20	地域包括ケア			令和7年11月
	鳳永病院	草加市	7次	10	回復期リハ			令和8年3月
	春日部さくら病院	春日部市	7次②	15	療養	○	○	令和5年11月
	春日部厚生病院	春日部市	7次②	59	地域包括ケア・回復期リハ			令和8年3月
	埼玉草加病院	草加市	7次②	10	地域包括ケア			令和6年12月
	(仮)AOI吉川病院	吉川市	7次②	224	救急医療・地域包括ケア・療養			令和8年3月
	北辰病院	越谷市	7次②	15	緩和ケア	—	—	計画中止
	新越谷病院	越谷市	7次②	121	地域包括ケア・回復期リハ・療養			令和8年3月
	(仮)タムス越谷病院	越谷市	7次②	172	地域包括ケア・回復期リハ	—	—	計画中止
	埼玉東部循環器病院	越谷市	7次②	12	心血管疾患			令和7年9月
	(仮)越谷北部病院 ⇒ (仮)荻島あかり病院	越谷市	7次②	135	療養			令和8年1月
湖街ホスピタル	越谷市	7次②	56	回復期リハ	○	○	令和6年2月	
東部 計				1085			166	

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
45	伊奈病院	伊奈町	7次	30	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
46	埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次	19	救急・回復期リハ	○	○	令和3年6月
47	埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次②	8	救急医療・回復期リハ	○	○	令和5年8月
48	こうのす共生病院	鴻巣市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年11月
49	鈴木眼科	北本市	7次②	3	有床診療所	○	○	令和5年6月
50	こうのす共生病院	北本市	7次③	8	救急医療			令和6年11月
	県央 計			74			66	
51	丸木記念福祉メディカルセンター	毛呂山町	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和元年10月
52	笠幡病院	川越市	7次	15	緩和ケア	—	—	計画中止
53	愛和病院	川越市	7次	6	周産期	○	○	令和2年2月
54	三井病院	川越市	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和4年10月
55	東松山市立市民病院	東松山市	7次	36	救急医療	○	○	令和5年7月、令和6年4月
56	埼玉成恵会病院	東松山市	7次②	28	地域包括ケア			令和7年4月
57	菅野病院*	坂戸市	7次②	25	地域包括ケア・療養			令和9年12月
58	若葉病院	坂戸市	7次③	8	療養	○		令和6年7月
59	菅野病院	坂戸市	7次③	8	療養			令和9年12月
60	(仮)富家療養病院 ⇒ (仮)富家川越病院	川越市	7次③	120	療養			令和9年9月
61	(仮)しらすき川越病院	川越市	7次③	21	地域包括ケア			令和7年8月
	川越比企 計			367			118	
62	埼玉医科大学国際医療センター	日高市	7次	56	がん医療	○	○	令和4年6月
63	武蔵台病院	日高市	7次	6	回復期リハ	○	○	令和元年8月
64	並木病院	所沢市	7次	3	地域包括ケア	○	○	令和元年6月
65	圏央所沢病院	所沢市	7次	45	地域包括ケア・在宅療養後方支援	○	○	令和4年5月
66	北所沢病院	所沢市	7次	35	地域包括ケア	○	○	令和4年10月
67	所沢リハビリテーション病院	所沢市	7次	30	回復期リハ	○	○	令和4年4月
68	豊岡整形外科病院	入間市	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和2年4月
69	さやま地域ケアクリニック	狭山市	7次	19	在宅療養支援	○	○	令和3年8月
70	所沢美原総合病院	所沢市	7次②	60	脳卒中・心血管疾患・がん医療・救急医療	○	○	令和5年11月
71	所沢白翔会病院	所沢市	7次②	128	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○		令和6年9・12月、令和7年4月
72	明生リハビリテーション病院	所沢市	7次②	9	回復期リハ	○	○	令和5年10月
73	新所沢清和病院	所沢市	7次②	20	療養			令和7年4月
74	圏央所沢病院	所沢市	7次②	28	回復期リハ	○	○	令和5年11月

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月	
75	西部	埼玉石心会病院	狭山市	7次②	20	救急医療	○		令和7年4月
76		豊岡整形外科病院	入間市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年10月
77		旭ヶ丘病院	日高市	7次②	57	地域包括ケア・回復期リハ			令和8年3月
西部 計				534			309		
78	利根	新久喜総合病院	久喜市	7次	91	高度専門医療	○	○	令和3年4月
79		羽生総合病院	羽生市	7次	80	回復期リハ、地域包括ケア、救急医療	○	○	令和6年4月
80		パーク病院	白岡市	7次	20	在宅療養支援	○	○	令和3年4月
81		東埼玉総合病院	幸手市	7次	16	地域包括ケア	○	○	令和3年12月
利根 計				207			127		
計				2,895			1,048		

6次	1,000	未開設	2	1,000床
7次	1,241	開設済み	31	911床
		一部開設済み	1	130床
		未開設(延数)	4	100床
		計画中止	4	100床
7次②	1,465	開設済み	15	268床
		未開設	17	1,010床
		計画中止	2	187床
7次③	189	開設済み	0	0床
		未開設	6	189床
		計画中止	0	0床

*6次:令和6年3月末時点で未開設の第6次地域保健医療計画に基づく公募による整備予定病床

*7次:第7次地域保健医療計画に基づく公募(H30年度実施)による整備(予定)病床

*7次②:第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和4年度実施)による整備(予定)病床

*7次③:第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和5年度実施)による整備予定病床

*第2はとがや病院に係る整備予定病床を含む(令和5年8月22日南部地域医療構想調整会議において病院整備計画の計画変更の協議済)

*公平病院及び菅野病院の整備計画(7次②分)は、令和5年度公募(7次③分)で一体的な整備計画として採択したため、条件は「令和7年度着工」に変更

*開設済欄「△」(一部開設)内容:川口きゆうぼらりハピリテーション病院130床

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人社団敬寿会 所沢白翔会病院（埼玉県所沢市山口5095）
整備病床数（医療機能）	128床 内訳：30床・救急医療（2階病棟） 46床・地域包括ケア（3階病棟） 52床・回復期リハビリテーション（4階病棟）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 6年 2月	※外来診療のみで開設許可
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 6年 3月 ～ 令和 6年 8月	
3	使用許可（医療法）	令和 6年 8月	
4	開設（増床）	令和 6年 9月	※30床（一部の病棟）にて開設

3 整備計画の進捗状況（整備計画の進捗が遅延している場合はその理由及び今後の見込み）

<p>○当初の予定より他法人からの建物売買時期が遅れ、採用活動の開始が遅れました。これにより、本年9月の時点では、一部の病棟（急性期30床）の開設となります。</p> <p>○今後も、就職説明会や各求人媒体を活用しながら採用活動に注力し、令和7年4月までには128床の開設を予定しております。</p>
--

4 医療従事者の確保状況等

職種	新規確保予定の人員（人） 【計画】			確保した人員（人） 【現状】		
	常勤	非常勤		常勤	非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	9	10	3	2	17	3.5
看護師	36	10	5	19	4	2.8
准看護師	12	6	3	2	2	1.1
看護補助者	20	10	5	5	0	0
薬剤師	3	1	0.5	2	0	0
放射線技師	3	1	0.5	4	0	0
臨床検査技師	3	1	0.5	4	0	0
リハビリ職	36	2	1	3	0	0
その他	32	6	3	21	5	3.6
計	154	47	21.5	62	28	11.0

※医師については、理事長 筒井や病院長・副院長の母校となる防衛医科大学校卒の医師を中心に採用活動を継続しています。

※看護師やリハビリ職等については、各求人サイト、ハローワーク、ホームページ、人材紹介会社の活用と、院内就職説明会を実施しながら採用を行っています。また、同一グループ内より数名の補充も行ないながら診療体制を整えます。

5 その他

○医療法人社団敬寿会として新規開設しました所沢白翔会病院は、令和7年1月に医療法の規定に基づき、同一グループとなる医療法人社団白翔会へ吸収分割させ組織編成を行う予定です。

○両法人の社員は、3分の2以上が重複しており、白翔会への吸収分割後も意思決定は一体となることから、当病院整備計画の遂行には影響ありません。

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人積仁会 旭ヶ丘病院（埼玉県日高市大字森戸新田99-1）
整備病床数（医療機能）	57床（地域包括ケア29床、回復期リハビリテーション28床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年6月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和6年7月～令和8年2月	
3	使用許可（医療法）	令和8年3月	
4	開設（増床）	令和8年3月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

<p>○ 設計会社より概算見積を取ったところ、資材や労務費の高騰により建築坪単価が非常に高くなっており、建築費用総額も資金繰りに影響を与える危険が高いため、総費用を下げるために設計見直しを行いました。これにより、前記2の期間内での竣工は厳しい状況となっています。</p> <p>○ 今後、設計会社及び建築会社と見積積算完了後、正確な工期や竣工時期を確認し、変更後の整備計画のスケジュールをお示しさせていただきたいと考えています。</p>
--

4 医療従事者の確保状況等

<p>○ 新規確保予定の人員に対し確保済の人員は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師2名のうち1名確保。残り1名は紹介業者を活用し充足させる予定です。 ・ 看護師及び准看護師19名については奨学金生にて令和7年4月に3名、令和8年4月に6名確保。残り10名は令和7年度中及び令和8年4月に学校訪問、中途採用等により確保予定です。 ・ リハビリ職15名は令和7年度中及び令和8年度に学校訪問、中途採用等により確保予定です。 ・ 看護補助者11名については令和7年4月に外国人技能実習及び特定技能受入にて4名確保。残り7名は令和8年4月に外国人技能実習及び特定技能受入、学校訪問、中途採用等により確保予定です。 ・ 薬剤師1名、事務1名に関しては学校訪問、中途採用等により7年度中に確保予定です。
