

病床整備の進捗状況について(令和7年2月末時点)

資料 2 - 1

【6次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画*	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設予定年月
1 東部	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院	越谷市	6次	200	救急、神経難病等	○		令和8年10月
	東部 計			200				
	計			200				

【7次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
2 南部	かわぐちレディースクリニック	川口市	7次	12	周産期	○	○	令和2年4月
	川口きゆうぼろリハビリテーション病院	川口市	7次	180	回復期リハ・地域包括ケア等	○	△	令和5年8・11・12月、6年2・4・5・8月、7年4月
	ふれあい生協病院	川口市	7次	25	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
	安東病院	川口市	7次	7	地域包括ケア	○	○	令和4年8月
	かわぐち心臓呼吸器病院	川口市	7次	20	心血管疾患			令和9年10月
	公平病院*	戸田市	7次②	28	地域包括ケア・緩和ケア			令和8年9月
	はとがや病院*	川口市	7次②	60	地域包括ケア・療養			令和7年8月
	川口さくら病院	川口市	7次②	50	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○	○	令和6年2月、令和6年4月
	川口北部リハビリテーション病院	川口市	7次②	40	回復期リハ			令和9年1月
	ふれあい生協病院	川口市	7次②	1	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
	埼玉協同病院	川口市	7次②	4	救急医療	○	○	令和5年8月
	公平病院	戸田市	7次③	24	地域包括ケア			令和8年9月
	南部 計				451			233

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月	
南西部	堀ノ内病院	新座市	7次	10	地域包括ケア	○	○	令和元年5月	
	さくら記念病院	富士見市	7次	32	地域包括ケア	○	○	令和2年5月	
	和光リハビリテーション病院	和光市	7次	36	回復期リハ	○	○	令和4年4月	
	三芳野病院	三芳町	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和元年12月	
	ふじみの救急病院	三芳町	7次	19	救急(脳卒中)	○	○	令和2年12月	
	朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科	朝霞市	7次	3	救急(耳鼻科)	○	○	令和2年2月	
	TMGあさか医療センター	朝霞市	7次②	8	がん医療・小児医療	○	○	令和6年2月	
	塩味病院	朝霞市	7次②	23	地域包括ケア・回復期リハ	○		令和7年5月	
	富家病院	ふじみ野市	7次②	20	地域包括ケア	○		令和7年4月	
	ふじみの救急病院	三芳町	7次②	1	救急医療	○	○	令和5年4月	
	埼玉セントラル病院	三芳町	7次②	13	回復期リハ・療養	○	○	令和5年6月	
	南西部 計				177			134	
	東部	武里病院	春日部市	7次	46	在宅療養後方支援	○	○	令和2年6月
		リハビリテーション天草病院	越谷市	7次	4	回復期リハ	○	○	平成31年3月
永井マザーズホスピタル		三郷市	7次	5	周産期	○	○	令和元年7月	
しらみず産婦人科クリニック		越谷市	7次	14	周産期	—	—	計画中止	
三愛会総合病院		三郷市	7次	96	救急・地域包括ケア	○	○	令和4年11月	
慶和病院		越谷市	7次	40	地域包括ケア	—	—	計画中止	
(仮)埼玉友越谷病院		越谷市	7次	31	地域包括ケア	—	—	計画中止	
みさと健和病院		三郷市	7次	20	地域包括ケア			令和7年11月	
鳳永病院		草加市	7次	10	回復期リハ			令和8年3月	
春日部さくら病院		春日部市	7次②	15	療養	○	○	令和5年11月	
春日部厚生病院		春日部市	7次②	59	地域包括ケア・回復期リハ			令和8年3月	
埼玉友草加病院		草加市	7次②	10	地域包括ケア			令和7年4月	
(仮)AOI吉川病院		吉川市	7次②	224	救急医療・地域包括ケア・療養			令和8年3月	
北辰病院		越谷市	7次②	15	緩和ケア	—	—	計画中止	
新越谷病院		越谷市	7次②	121	地域包括ケア・回復期リハ・療養			令和8年10月	
(仮)タムス越谷病院		越谷市	7次②	172	地域包括ケア・回復期リハ	—	—	計画中止	
埼玉東部循環器病院		越谷市	7次②	12	心血管疾患	○		令和7年9月	
(仮)越谷北部病院 ⇒ 荻島あかり病院		越谷市	7次②	135	療養	○		令和8年1月	
湖街ホスピタル		越谷市	7次②	56	回復期リハ	○	○	令和6年2月	
東部 計				1085			222		

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
44 45 46 47 48 49 県央	伊奈病院	伊奈町	7次	30	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
	埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次	19	救急・回復期リハ	○	○	令和3年6月
	埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次②	8	救急医療・回復期リハ	○	○	令和5年8月
	こうのす共生病院	鴻巣市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年11月
	鈴木眼科	北本市	7次②	3	有床診療所	○	○	令和5年6月
	こうのす共生病院	鴻巣市	7次③	8	救急医療	○	○	令和6年11月
	県央 計				74			74
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 川越 比企	丸木記念福祉メディカルセンター	毛呂山町	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和元年10月
	笠幡病院	川越市	7次	15	緩和ケア	—	—	計画中止
	愛和病院	川越市	7次	6	周産期	○	○	令和2年2月
	三井病院	川越市	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和4年10月
	東松山市立市民病院	東松山市	7次	36	救急医療	○	○	令和5年7月、令和6年4月
	埼玉成恵会病院	東松山市	7次②	28	地域包括ケア			令和7年4月
	菅野病院*	坂戸市	7次②	25	地域包括ケア・療養			令和9年12月
	若葉病院	坂戸市	7次③	8	療養	○	○	令和6年7月
	菅野病院	坂戸市	7次③	8	療養			令和9年12月
	(仮)富家療養病院 ⇒ (仮)富家川越病院	川越市	7次③	120	療養			令和9年9月
	(仮)しらさき川越病院	川越市	7次③	21	地域包括ケア			令和7年8月
川越比企 計				367			150	
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 西部	埼玉医科大学国際医療センター	日高市	7次	56	がん医療	○	○	令和4年6月
	武蔵台病院	日高市	7次	6	回復期リハ	○	○	令和元年8月
	並木病院	所沢市	7次	3	地域包括ケア	○	○	令和元年6月
	圏央所沢病院	所沢市	7次	45	地域包括ケア・在宅療養後方支援	○	○	令和4年5月
	北所沢病院	所沢市	7次	35	地域包括ケア	○	○	令和4年10月
	所沢リハビリテーション病院	所沢市	7次	30	回復期リハ	○	○	令和4年4月
	豊岡整形外科病院	入間市	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和2年4月
	さやま地域ケアクリニック	狭山市	7次	19	在宅療養支援	○	○	令和3年8月
	所沢美原総合病院	所沢市	7次②	60	脳卒中・心血管疾患・がん医療・救急医療	○	○	令和5年11月
	所沢白翔会病院	所沢市	7次②	128	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○	△	令和6年9・12月、7年4月
	明生リハビリテーション病院	所沢市	7次②	9	回復期リハ	○	○	令和5年10月
	新所沢清和病院	所沢市	7次②	20	療養			令和7年12月
	圏央所沢病院	所沢市	7次②	28	回復期リハ	○	○	令和5年11月

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
74 75 76 西部	埼玉石心会病院	狭山市	7次②	20	救急医療	○		令和7年4月
	豊岡整形外科病院	入間市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年10月
	旭ヶ丘病院	日高市	7次②	57	地域包括ケア・回復期リハ	○		令和8年8月
	西部 計				534			368
77 78 79 80 利根	新久喜総合病院	久喜市	7次	91	高度専門医療	○	○	令和3年4月
	羽生総合病院	羽生市	7次	80	回復期リハ、地域包括ケア、救急医療	○	○	令和6年4月
	パーク病院	白岡市	7次	20	在宅療養支援	○	○	令和3年4月
	東埼玉総合病院	幸手市	7次	16	地域包括ケア	○	○	令和3年12月
	利根 計				207			207
計					2,895		1,388	

6次	200	未開設	1	200床
7次	1,241	開設済み	31	911床
		一部開設済み	1	134床
		未開設(延数)	4	96床
		計画中止	4	100床
7次②	1,465	開設済み	15	268床
		一部開設済み	1	59床
		未開設(延数)	17	951床
		計画中止	2	187床
7次③	189	開設済み	2	16床
		未開設	4	173床
		計画中止	0	0床

\* 6次: 令和7年2月末時点で未開設の第6次地域保健医療計画に基づく公募による整備予定病床

\* 7次: 第7次地域保健医療計画に基づく公募(H30年度実施)による整備(予定)病床

\* 7次②: 第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和4年度実施)による整備(予定)病床

\* 7次③: 第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和5年度実施)による整備(予定)病床

\* 第2はとがや病院に係る整備予定病床を含む(令和5年8月22日南部地域医療構想調整会議において病院整備計画の計画変更の協議済)

\* 公平病院及び菅野病院の整備計画(7次②分)は、令和5年度公募(7次③分)で一体的な整備計画として採択したため、条件は「令和7年度着工」に変更

\* 開設済欄「△」(一部開設)内容: 川口きゆうぼろりハビリテーション病院134床、所沢白翔会病院59床

# 令和6年度病院整備計画の公募の採択決定について

参考資料

(令和7年2月14日付け報道発表)

保健医療圏	公募対象病床数	応募 病院数	応募 病床数	採択 病院数	病床数
東 部	314床	2病院	39床	2病院	39床
川越比企	254床	1病院	50床	1病院	50床
西 部	70床	7病院	174床	6病院	70床
合 計	638床	10病院	263床	9病院	159床

# 採択した病院整備計画一覧

(令和7年2月14日付け報道発表)

医療圏	病院名 (所在市町村)	既存病床数 (一般・療養)	応募病床数	整備 病床数	医療機能
東部	三愛会総合病院 (三郷市)	274床	24床	24床	急性期(救急20床) 回復期(4床)
	荻島あかり病院 (越谷市)	135床	15床	15床	慢性期
川越 比企	(仮称)比企鳩山病院 (鳩山町)	—	50床	50床	回復期
西部	飯能靖和病院 (飯能市)	254床	34床	24床	慢性期
	所沢緑ヶ丘病院 (所沢市)	51床	8床	8床	慢性期
	並木病院 (所沢市)	183床	2床	2床	慢性期
	入間ハート病院 (入間市)	23床	10床	10床	回復期
	圏央所沢病院 (所沢市)	270床	13床	12床	慢性期
	明生リハビリテーション病院 (所沢市)	120床	57床	14床	回復期

※ 上記の採択した病院整備計画について、令和7年度第一回目の各圏域地域医療構想調整会議において、各医療機関から進捗状況報告を行っていただく予定

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人埼玉成恵会病院（埼玉県東松山市大字石橋1721番地）
整備病床数（医療機能）	28床（地域包括ケア）

### 2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計 画 年 月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年3月	
2	建築（着工）～建築（竣工）		
3	使用許可（医療法）	令和7年4月	
4	開設（増床）	令和7年4月	

### 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

令和7年4月に開設予定でありましたが、看護・その他人材不足により期日までの開設が困難となりました。つきましては、計画延期について次回の調整会議にてご協議の程よろしくお願いいたします。

### 4 医療従事者の確保状況等

インターネット広告掲載（メディカルノート）

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人社団 敬悠会 菅野病院
整備病床数（医療機能）	R4公募分 15床（地域包括ケア） 10床（療養） R5公募分 8床（療養）

### 2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年3月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和7年4月～令和9年10月	
3	使用許可（医療法）	令和9年10月	
4	開設（増床）	令和9年12月	

### 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

--

### 4 医療従事者の確保状況等

令和7年2月現在 公募及びハローワーク等利用しております。
-------------------------------

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人社団富家会 富家療養病院 （川越市下赤坂713-1）
整備病床数（医療機能）	120床（療養）

### 2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和8年1月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和8年2月～令和9年4月	
3	使用許可（医療法）	令和9年8月	
4	開設（増床）	令和9年9月	

### 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

--

### 4 医療従事者の確保状況等

<p>新卒確保の為、看護学校・リハ技師学校に説明会等出向いていますが、開設が令和9年度の為実際の採用は少し先になります。</p>
--

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	（仮称）しらさき川越病院（埼玉県川越市上野田町35-88）
整備病床数（医療機能）	21床（地域包括ケア）

### 2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年6月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和7年2月～令和7年5月	
3	使用許可（医療法）	令和7年7月	
4	開設（増床）	令和7年8月	

### 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

--

### 4 医療従事者の確保状況等

<p>医師 常勤1名 確保済み。  常勤2名 令和7年7月からの入職となるよう募集予定。</p> <p>看護師 常勤4名採用済。  3月入職常勤1名、4月入職常勤1名、確保済み  不足分は令和7年7月からの入職となるよう募集予定。</p> <p>他職種 令和7年からの入職となるよう募集予定。</p>
--