

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	（仮）A01吉川病院（埼玉県吉川市大字高久字佐左工門547）
整備病床数（医療機能）	224床 内訳：急性期（37床）・地域包括（37床）療養（150床）

### 2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7年 12月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 6年 10月 ～ 令和 7年 11月	
3	使用許可（医療法）	令和 8年 1月	
4	開設（増床）	令和 8年 3月	

### 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

- 吉川美南駅東口周辺地区（画地①）に係る優先交渉権の付与を受け、令和6年10月着工に向けた病院整備計画を進めておりましたが、予定計画地の諸条件に係る行政との合意形成が困難な状況であること、地盤調査（本年6月～7月に実施）にて地盤が非常に軟弱であることが判明したこと、それに伴う建築費の増額により予定計画地での病院整備は断念する判断を致しました。加えて社会情勢の変化により事業費の増額が想定以上に膨れ上がり、収支計画を含めた見直しも必要となっております。
- 現在、病院整備計画の継続検討のため、代替の計画地の選定ならびに設計変更によるコストダウン等抜本的な見直しを行っている状況です。検討状況については随時ご報告いたします。

### 4 医療従事者の確保状況等

医療従事者の確保は、当社グループ医療機関での採用と医療系大学・専門学校卒業生の確保に加え、外国人医療従事者の採用は、計画通り進めているところであります。