

病院整備計画申出者（法人名） 医療法人積仁会（旭ヶ丘病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人積仁会 旭ヶ丘病院（埼玉県日高市大字森戸新田99-1）・西部

2 開設者の名称・所在地

医療法人積仁会 理事長 古城 資久

3 医療機関の現状

病床数

| 病床機能区分 | 病床種別 | 許可病床数 | 稼働病床数 | 非稼働病床数 |
|----------|------|-------|-------|--------|
| 急性期 | 一般 | 19床 | 19床 | 0床 |
| 回復期（地ケア） | 一般 | 26床 | 26床 | 0床 |
| 回復期（回リハ） | 一般 | 37床 | 37床 | 0床 |
| 慢性期 | 療養 | 60床 | 60床 | 0床 |
| 計 | | 142床 | 142床 | 0床 |

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 57 床

| 病床機能区分*1 | 医療機能*2 | 病床種別 | 入院基本料 特定入院料 | 病床数 |
|----------|--------|------|-------------------------|------|
| 回復期 | | 一般 | 地域包括ケア病棟入院料 1 | 29 床 |
| 回復期 | | 一般 | 回復期リハビリテーション病棟 入院料 3 | 28 床 |
| 計 | — | — | — | 57 床 |

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

病院整備計画申出者（法人名）医療法人積仁会（旭ヶ丘病院）

5 スケジュール変更

【変更前】

| No. | 項 目 | 計画年月 | 備 考 |
|-----|---------------|----------|-----|
| 1 | 開設（変更）許可（医療法） | 令和 6年 6月 | |
| 2 | 建築（着工） | 令和 6年 7月 | |
| 3 | 建築（竣工） | 令和 8年 2月 | |
| 4 | 医療従事者の確保 | 令和 8年 2月 | |
| 5 | 使用許可（医療法） | 令和 8年 3月 | |
| 6 | 開設（増床） | 令和 8年 3月 | |

【変更後】

| No. | 項 目 | 計画年月 | 備 考 |
|-----|---------------|----------|-----|
| 1 | 開設（変更）許可（医療法） | 令和 6年10月 | |
| 2 | 建築（着工） | 令和 6年10月 | |
| 3 | 建築（竣工） | 令和 8年 7月 | |
| 4 | 医療従事者の確保 | 令和 8年 7月 | |
| 5 | 使用許可（医療法） | 令和 8年 7月 | |
| 6 | 開設（増床） | 令和 8年 8月 | |

6 スケジュール変更の理由

（病院整備計画の概要）

○第7次埼玉県地域保健医療計画の変更に基づき、令和4年度に公募された病院整備計画について、令和5年2月21日付で承認をいただき、令和8年3月末までに開設することとされていた計画となります。

※ 増床を伴う新棟増築計画

| | |
|------|---------------------------|
| 配分病床 | : 57床（地ケア29床、回りハ28床） |
| 場 所 | : 現病院敷地内 |
| 構造階数 | : 地上4階建 |
| 敷地面積 | : 12757.30 m ² |
| 建築面積 | : 2595.26 m ² |
| 延床面積 | : 7426.57 m ² |

（スケジュール変更内容）

○建築費について、計画申出時点（令和4年9月）においても価格高騰の状況を一定加味した事業予算を想定しておりましたが、建築資材や労務費の想定外の高騰により建築坪単価（当初計画の約1.4倍）が非常に高くなり、総費用を下げるために設計見直し（建築面積の規模を縮小、エレベーターの数を変更する等の見直し）を行いました。着工時期を3か月間延長し、令和6年10月とし、開設時期は令和8年8月に変更をお願いしたく存じます。なお、工期の短縮も建築会社とも相談しましたが建設業の働き方改革の影響もあり当初計画よりも若干延びることとなりました。

（現在の進捗状況）

○令和6年7月に設計の見直しを完了し、令和6年10月に着工しました。また、令和6年10月に狭山保健所から病院開設許可事項一部変更許可を得ておりますことを申し添えます。