

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	埼玉草加病院（埼玉県草加市松原 1-7-22）
整備病床数（医療機能）	10床（地域包括ケア）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 2 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 6 年 11 月～令和 6 年 11 月	
3	使用許可（医療法）	令和 7 年 2 月	
4	開設（増床）	令和 7 年 3 月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

- 現在、病床を配置するための工事は施行済みとなっておりますが、病床周りのカーテンや床頭台を準備しております。
- 草加保健所へは、開設許可事項一部変更許可申請を提出済です。令和 7 年 3 月より増床した状況での病棟運営を予定しております。

4 医療従事者の確保状況等

- 増床分に対しての医療従事者数は、確保済となります。