

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人社団白翔会所沢白翔会病院
整備病床数（医療機能）	128床 内訳：30床・救急医療（2階病棟） 46床・地域包括ケア（3階病棟） 52床・回復期リハビリテーション（4階病棟）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 6年 2月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 6年 3月 ～ 令和 6年 8月	
3	使用許可（医療法）	令和 6年 8月	
4	開設（増床）	令和 6年 9月	※30床（一部の病棟）にて開設

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

<p>○ 当初の予定より他法人からの建物売買時期が遅れたことや、築36年の建物であるため空調や給排水管等の老朽化が著明であり、大規模な修繕工事が必要となり、採用活動の開始が遅れました。</p> <p>○ これにより、本年2月の時点では、一部の病棟（急性期病棟30床・地域包括ケア病棟46床のうち29床）の開設となっております。令和7年3月より、地域包括ケア病棟は46床すべて開設を予定しております。</p> <p>○ 今後も、採用活動に注力しながら、早期に52床の回復期リハビリテーション病棟開設を目指します。</p>

4 医療従事者の確保状況等

回復期リハビリ病棟の開設には看護師・リハビリスタッフ共に各20名以上の確保が必要であり、採用活動を継続中です。採用状況に応じ、52床の一部（フロアの半分）を開設することも視野に入れ準備を進めています。
--