

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	新所沢清和病院（所沢市神米金141-3）
整備病床数（医療機能）	療養20床（慢性期）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年9月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和7年10月～令和7年11月	
3	使用許可（医療法）	令和7年12月	
4	開設（増床）	令和7年12月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

- 空調設備の移設を行う必要があるため、空調の使用状況が少ない秋に着工する予定でしたが、真夏日が続き空調を止めることが不可能と考え、空調設備の移設を行わない部屋を改修するよう基本設計を変更しました。
- 基本設計の変更により、令和7年秋に着工する予定です。なお、基本設計の変更により工期は短縮することが可能となりました。

4 医療従事者の確保状況等

現在、増床に必要な医療従事者の募集はしておりません。医療従事者の募集方法につきましては、看護師及び看護補助者はハローワークに求人を掲載します。