

工事件名：5402河川改修（水辺）工事（鴻沼川低水路護岸工その5）
工事場所：一級河川鴻沼川／さいたま市大宮区桜木町地内

全体工程表

令和8年1月末時点

… 実績
… 計画

工 種	12月	1月	2月	3月	備 考
作業足場工	 桜橋～小村田橋	 小村田橋～櫛引橋	 小村田橋～櫛引橋（撤去）	 桜橋～小村田橋（撤去）	
擬木板柵設置工			 小村田橋～櫛引橋	 桜橋～小村田橋	
既設木柵撤去工			 小村田橋～櫛引橋	 桜橋～小村田橋	
軽量鋼矢板打設工	 桜橋～	 小村田橋 小村田橋～櫛引橋			
片付け工				 	
実 績 進 捗 率	27.8%	54.2%	-	-	片付け工を除く
計 画 進 捗 率	27.8%	54.2%	77.8%	100.0%	