

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人社団白翔会 所沢白翔会病院
整備病床数（医療機能）	128床 内訳：30床・救急医療（2階病棟） 46床・地域包括ケア（3階病棟） 52床・回復期リハビリテーション（4階病棟）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年2月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和6年3月 ～ 令和6年8月	
3	使用許可（医療法）	令和6年8月	
4	開設（増床）	令和6年9月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

昨年12月の時点では、99床（急性期30床・地域包括ケア39床、回復期リハ30床）の運営状況であり、人員確保の遅れが要因となっております。 主に、看護職員・リハビリ職員の採用活動に注力し、令和8年4月に128床の病床開設を目指し採用活動を継続します。

4 医療従事者の確保状況等

医師については、理事長の母校となる防衛医科大学校卒の医師や紹介業者を通じた採用活動を継続しております。 その他職種についても各求人サイト、ホームページ、職員紹介、人材紹介会社を活用しながら特に看護師やリハビリスタッフの確保に注力しています。また、定期的な病院説明会を実施し、今後の採用活動に尽力します。
