

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人親和会 鳳永病院 （埼玉県草加市谷塚二丁目 1 2 番 1 5 号）
整備病床数（医療機能）	1 0 床（回復期リハ）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 8 年 8 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 9 年 2 月 ～ 令和 1 0 年 2 月	
3	使用許可（医療法）	令和 1 0 年 3 月	
4	開設（増床）	令和 1 0 年 3 月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

- ・ 病院の隣地を取得した上で、増床に伴う新棟の建設を計画していた。
- ・ 当該隣地については所有者との間で売買契約を締結していたものの、その後、土地が複数の相続人に承継され共有名義となった。このため、一部の相続人から売却への同意が得られず、調停による解決を試みたが、和解案の取りまとめに至らず協議が難航していた。
- ・ その後、裁判官の交代等の影響もあり協議が長期化しているものの、現在も和解に向けた協議を継続している。既に和解条項案は裁判所へ提出済みであるが、一部条項について当事者間の合意に至っていないため、引き続き合意形成に向けた協議を行っている状況である。

4 医療従事者の確保状況等

- ・ 当該土地以外にも他隣地を取得済み。
- ・ 建築費高騰等のコスト増により、当初の建設計画からの見直しを含めて建設会社及びコンサルティング会社と調整中。