

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人 道心会 埼玉東部循環器病院 （埼玉県越谷市大沢3187-1）
整備病床数（医療機能）	12床（高度急性期・急性期一般病床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年8月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和6年10月～令和8年3月	
3	使用許可（医療法）	令和7年8月	
4	開設（増床）	令和7年11月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

12床中8床は稼働済です。 残り4床について、管轄保健所の許可は下りたものの、部屋の面積が一部足りず、追加工事が必要になりました。金銭面的に直ちに工事手配が難しい状況です。 今期の病院収益などが改善傾向にあり、その動向により目途が定まる予定です。
--

4 医療従事者の確保状況等

医師が計画より1名少ないが、計画の見直しにより2名で実現可能となり上記の配置にいたしました。 看護師においては退職予定者もいたため、当初の計画より多めに確保いたしました。
