

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 埼玉県通学路安全対策の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（令和2年度）（5年間）	交付対象	埼玉県, 川越市, 熊谷市, 本庄市, 羽生市, 越谷市, 朝霞市, 坂戸市, 白岡市, 川島町, 鳩山町, 横瀬町, 上里町, 松伏町, 所沢市, 飯能市, 東松山市, 春日部市, 狭山市, 鴻巣市, 深谷市, 上尾市, 草加市, 戸田市, 入間市, 志木市, 桶川市, 北本市, 八潮市, 富士見市, 三郷市, 蓮田市, 日高市, 吉川市, ふじみ野市, 越生町, 小川町, ときがわ町, 東秩父村, 美里町, 杉戸町, 三芳町, 伊奈町, 久喜市, 幸手市, 和光市, 加須市, 新座市, 寄居町, 滑川町
計画の目標	「通学路の安全確保に関する取組の方針」に基づく通学路の安全対策を実施することにより、通学路の安全確保を図る。		

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県管理道路における歩道の整備率を、72.3%（H27.4）から74.1%（H33.4(R3.4)）に推進する。 ・ 18歳以下（歩行者・自転車）の平日（6:00～9:00と13:00～18:00）の交通事故件数（さいたま市除く）を1,756件（H26）を1,200件（H32(R2)）に減少させる。
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
県管理道路における歩道の整備率 （歩道の整備率 = 歩道整備済延長 / 県管理道路延長 × 100%） 通学時間帯の18歳以下の事故件数（件数）	72.3%	-	74.1%	
	1,756件	-	1,200件	

拠点施設・重点地区	特になし								
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

全体事業費（計画） （百万円）	合計 （A+B+C）	105,366	A	105,366	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	
--------------------	---------------	---------	---	---------	---	---	---	---	---------------------------	--

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議及び埼玉県公共事業評価監視委員会に報告し参考意見を聴取した。	令和4年10月
	公表の方法
	埼玉県県土整備部道路街路課のホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況																		
交付対象事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (実施) (百万円)	事業進捗	備考
											H28	H29	H30	R1	R2			
A01-001	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一) 中新田入間川線・東三ツ木	歩道整備 (現道拡幅) L=0.80km	狭山市	■	■	■	■	■	102	△	次期計画へ移行し継続
A01-002	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(主) さいたま幸手線・和戸	歩道整備 (現道拡幅) L=0.6km	宮代町	■	■	■	■	■	196	○	完成
A01-003	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一) さいたま鳩ヶ谷線・新井宿南	歩道整備 (現道拡幅) L=0.4km	川口市	■	■	■	■	■	180	○	完成
A01-004	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一) 西金野井春日部線・新川	歩道整備 (現道拡幅) L=1.1km	春日部市	■	■	■	■	■	392	△	次期計画へ移行し継続
A01-005	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一) 児玉新町線・勅使河原	歩道整備 (現道拡幅) L=0.63km	上里町	■	■	■	■	■	313	○	完成
A01-006	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(主) さいたま東村山線・野火止	歩道整備 (現道拡幅) L=1.0km	新座市	■	■	■	■	■	435	△	別計画へ移行し継続
A01-007	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一) 平方東京線・大松	歩道整備 (現道拡幅) L=0.2km	越谷市	■	■	■	■	■	0	×	用地離脱のため未実施
A01-008	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一) 北根菖蒲線・新堀	歩道整備 (現道拡幅) L=1.19km	久喜市	■	■	■	■	■	146	△	次期計画へ移行し継続
A01-009	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(主) 長瀬玉淀自然公園線・三沢	歩道整備 (現道拡幅) L=1.84km	皆野町	■	■	■	■	■	68	△	次期計画へ移行し継続
A01-010	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 草加三郷線・柳島	歩道整備 (現道拡幅) L=0.4km	草加市	■	■	■	■	■	163	△	個別補助へ移行し継続
A01-011	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 草加彦成線	歩道整備 (現道拡幅) L=0.6km	八潮市	■	■	■	■	■	87	○	完成
A01-012	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 草加三郷線・西袋	歩道整備 (現道拡幅) L=0.6km	八潮市	■	■	■	■	■	278	△	別計画へ移行し継続
A01-013	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 大場大枝線	歩道整備 (現道拡幅) L=1.0km	春日部市	■	■	■	■	■	436	△	個別補助へ移行し継続
A01-014	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 環状中央通り線	歩道整備 (現道拡幅) L=0.3km	川口市	■	■	■	■	■	345	○	完成
A01-015	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 中央通停車場線・2工区	歩道整備 (現道拡幅) L=0.4km	志木市	■	■	■	■	■	156	○	完成
A01-016	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 仲仙道・北本	歩道整備 (現道拡幅) L=1.1km	北本市	■	■	■	■	■	515	△	個別補助へ移行し継続
A01-017	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都) 中山道・北上尾	歩道整備 (現道拡幅) L=0.5km	上尾市	■	■	■	■	■	3	△	県単費で事業中
A01-018	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) さいたま東村山線・中宗岡 (公民館)	交差点改良 L=250m	志木市	■	■	■	■	■	631	△	次期計画へ移行し継続
A01-019	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) さいたま東村山線・中宗岡 (3丁目)	交差点改良 L=240m	志木市	■	■	■	■	■	301	○	完了
A01-020	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) 秩父荒川線・久那	歩道整備 L=809m	秩父市	■	■	■	■	■	70	○	完了
A01-021	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一) 蒲生岩槻線・七左町	歩道整備 L=860m	越谷市	■	■	■	■	■	87	△	次期計画へ移行し継続
A01-022	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一) 勅使河原本庄線・小島	交差点改良 L=480m	本庄市	■	■	■	■	■	376	△	別計画へ移行し継続
A01-023	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) さいたま菖蒲線・高虫	交差点整備 L=570m	蓮田市	■	■	■	■	■	199	△	次期計画へ移行し継続
A01-024	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一) 川越越生線・的場	歩道整備 L=495m	川越市	■	■	■	■	■	435	△	別計画へ移行し継続
A01-025	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) さいたまふじみ野所沢線・亀久保	交差点改良 L=150m	ふじみ野市	■	■	■	■	■	418	○	完了
A01-026	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) さいたまふじみ野所沢線・上福岡	歩道整備 L=920m	ふじみ野市	■	■	■	■	■	237	△	個別補助へ移行し継続
A01-027	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) 川越所沢線・新宿町	交差点改良 L=162m	川越市	■	■	■	■	■	193	○	完了
A01-028	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) 東松山越生線・熊井	歩道整備 L=1280m	鳩山町	■	■	■	■	■	94	○	完了
A01-029	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国) 140号・長瀬	歩道整備 L=880m	長瀬町	■	■	■	■	■	210	△	次期計画へ移行し継続
A01-030	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国) 140号・荒川上田野	歩道整備 L=451m	秩父市	■	■	■	■	■	248	○	完了
A01-031	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国) 299号・寺尾	交差点改良 L=550m	秩父市	■	■	■	■	■	218	△	別計画へ移行し継続
A01-032	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) 熊谷児玉線・北十条～南十条	交差点改良 L=510m	美里町	■	■	■	■	■	378	○	完了
A01-033	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一) 勅使河原本庄線・金久保	歩道整備 L=2030m	上里町	■	■	■	■	■	398	△	別計画へ移行し継続
A01-034	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一) さいたま鳩ヶ谷線・桜町 (南)	歩道整備 L=620m	川口市	■	■	■	■	■	251	○	完了
A01-035	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) 練馬所沢線・栗原	交差点改良 L=430m	新座市	■	■	■	■	■	102	△	次期計画へ移行し継続
A01-036	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一) 蓮田鴻巣線・加納	歩道整備 L=1200m	桶川市	■	■	■	■	■	259	△	別計画へ移行し継続
A01-037	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一) 並木川崎線・並木	交差点改良 L=600m	川越市	■	■	■	■	■	373	○	完了
A01-038	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国) 254号・大井	交差点改良 L=190m	ふじみ野市	■	■	■	■	■	78	○	完了
A01-039	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) さいたまふじみ野所沢線・上富	歩道整備 L=1920m	三芳町	■	■	■	■	■	363	△	次期計画へ移行し継続
A01-040	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) 川越日高線・栗坪	歩道整備 L=500m	日高市	■	■	■	■	■	88	○	完了
A01-041	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主) 川越栗橋線・下貉	歩道整備 L=1200m	川島町	■	■	■	■	■	113	○	完了

A01-042	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)本庄妻沼線・永井太田	交差点改良 L=423m	熊谷市	■	■	■	■	■	139	△	別計画へ移行し継続
A01-043	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)熊谷小川秩父線・小江川	歩道整備 L=510m	熊谷市	■					23	○	完了
A01-044	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)川越栗橋線・北中曽根	歩道整備 L=1920m	久喜市	■	■	■	■		230	○	完了
A01-045	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)保谷志木線・泉水	交差点改良 L=420m	朝霞市	■	■	■	■		480	○	完了
A01-046	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)さいたま鴻巣線・平方	交差点改良 L=250m	上尾市		■				15	○	完了
A01-047	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)行田蓮田線・郷地	歩道整備 L=575m	鴻巣市	■	■	■	■		424	△	別計画へ移行し継続
A01-048	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)鴻巣羽生線・宮地	交差点改良 L=120m	鴻巣市	■	■	■	■		189	○	完了
A01-049	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)菅谷寄居線・下横田	歩道整備 L=1020m	小川町	■	■	■	■		468	△	別計画へ移行し継続
A01-050	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)深谷嵐山線・菅谷	歩道整備 L=300m	嵐山町	■	■	■	■		119	△	別計画へ移行し継続
A01-051	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国)299号・阿保町	歩道整備 L=485m	秩父市	■	■	■	■		309	△	別計画へ移行し継続
A01-052	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国)462号・児玉町児玉	歩道整備 L=265m	本庄市	■	■	■	■	■	636	△	個別補助へ移行し継続
A01-053	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)小前田児玉線・用土	歩道整備 L=564m	寄居町	■	■	■	■		314	○	完了
A01-054	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)騎西鴻巣線・埼玉	交差点改良 L=850m	行田市	■	■	■	■		992	△	別計画へ移行し継続
A01-055	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)三郷松伏線・高洲一丁目	歩道整備 L=800m	三郷市	■	■	■	■		122	△	別計画へ移行し継続
A01-056	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)三芳富士見線・北永井	交差点改良 L=400m	三芳町	■	■	■	■		172	△	次期計画へ移行し継続
A01-057	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)日高川島線・上八ツ林	歩道整備 L=1200m	川島町	■					10	○	完了
A01-058	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)藤岡本庄線・長浜	歩道整備 L=460m	上里町	■	■	■	■	■	310	△	別計画へ移行し継続
A01-059	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)深谷寄居線・柏合	歩道整備 L=480m	深谷市	■	■				246	○	完了
A01-060	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)保谷志木線・上宗岡二丁目	交差点改良 L=300m	志木市	■					42	○	完了
A01-061	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)金明町鳩ヶ谷線・安行原	交差点改良 L=350m	川口市	■	■	■	■		119	△	次期計画へ移行し継続
A01-062	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)弥藤吾行田線・江波	歩道整備 L=1240m	熊谷市		■	■	■		102	△	次期計画へ移行し継続
A01-063	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)川越栗橋線・菖蒲町新堀	歩道整備 L=135m	久喜市	■	■				63	○	完了
A01-064	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)所沢青梅線・三ヶ島	交差点改良 L=385m	所沢市		■	■	■	■	237	○	完了
A01-065	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国)463号ほか	自転車レーン整備 L=120km	県内全域		■	■	■	■	854	△	次期計画へ移行し継続
A01-066	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)所沢青梅線・坂之下	歩道整備 L=420m	所沢市		■	■	■	■	131	△	別計画へ移行し継続
A01-067	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)川越入間線・南入曽	交差点改良 L=70m	狭山市						46	△	次期計画へ移行し継続
A01-068	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)三芳富士見線・上南畑	歩道整備 L=300m	富士見市						67	△	別計画へ移行し継続
A01-069	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)青梅入間線・小谷田	歩道整備 L=320m	入間市	■	■	■	■		237	○	完了
A01-070	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)飯能下名栗線・原市場	歩道整備 L=100m	飯能市	■	■	■	■		108	○	完了
A01-071	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)川越栗橋線・山ヶ谷戸	歩道整備 L=520m	川島町	■	■	■	■		135	△	次期計画へ移行し継続
A01-072	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)熊谷小川秩父線・山田	交差点改良 L=390m	秩父市		■	■	■	■	391	△	別計画へ移行し継続
A01-073	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)さいたま幸手線・下野	歩道整備 L=320m	杉戸町		■	■	■	■	161	○	完了
A01-074	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)菅谷寄居線・志賀	歩道整備 L=550m	嵐山町			■	■		134	△	別計画へ移行し継続
A01-075	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)平沼中老袋線・平沼	歩道整備 L=470m	川島町	■					15	○	完了
A01-076	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)熊谷小川秩父線・横瀬	歩道整備 L=440m	横瀬町			■	■	■	241	△	別計画へ移行し継続
A01-077	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)皆野両神荒川線・皆野	歩道整備 L=500m	皆野町				■	■	54	△	次期計画へ移行し継続
A01-078	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)長瀬児玉線・児玉町小平	歩道整備 L=700m	本庄市					■	105	△	次期計画へ移行し継続
A01-079	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)上里鬼石線・新宿	歩道整備 L=305m	神川町				■	■	50	○	完了
A01-080	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)上里鬼石線・三町	歩道整備 L=260m	上里町				■	■	52	○	完了
A01-081	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)熊谷小川秩父線・江南中央	歩道整備 L=260m	熊谷市				■	■	63	△	用地騰転による休止
A01-082	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)鴻巣桶川さいたま線・愛宕	交差点改良 L=250m	上尾市				■	■	68	△	用地騰転による一部完了
A01-083	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)加須鴻巣線・中央二丁目	交差点改良 L=70m	加須市			■	■	■	69	○	完了
A01-084	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)羽生外野栗橋線・稲子	交差点改良 L=80m	羽生市				■	■	85	○	完了
A01-085	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)川越栗橋線・菖蒲町小林	交差点改良 L=400m	久喜市	■	■	■	■		19	△	別計画へ移行し継続
A01-086	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)朝霞蕨線・美女木	歩道整備 L=30m	戸田市		■				27	○	完了
A01-087	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)蓮田杉戸線・百間	歩道整備 L=100m	宮代町				■		32	○	完了

A01-088	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)朝霞蔭線・上内間木	歩道整備 L=280m	朝霞市							59	○	完了
A01-089	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)さいたま鴻巣線・原馬室	歩道整備 L=450m	鴻巣市							83	○	完了
A01-090	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)上野さいたま線・上野	歩道整備 L=340m	上尾市							347	△	別計画へ移行し継続
A01-091	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)さいたま幸手線・国納	歩道整備 L=150m	宮代町							266	△	別計画へ移行し継続
A01-092	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	市道8051号線	歩道整備L=0.25km	川越市							21	△	次期計画へ移行し継続
A01-093	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	市道58号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.14km	川越市							34	○	完了
A01-094	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	交安	市道125号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.93km	熊谷市							205	△	次期計画へ移行し継続
A01-095	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	交安	市道137号線(1工区)	歩道整備(現道拡幅)L=0.51km	熊谷市							453	○	完了
A01-096	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	交安	市道137号線(2工区)	歩道整備(現道拡幅)L=0.61km	熊谷市							262	○	完了
A01-097	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	交安	市道2級14号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.70km	本庄市							144	○	完了
A01-098	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	交安	市道1級21号線ほか	歩道整備(現道拡幅)L=1.30km	本庄市							22	△	次期計画へ移行し継続
A01-099	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	交安	市道5-803号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.65km	本庄市							0	×	計画変更のため未実施
A01-100	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	交安	市道5-826号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.55km	本庄市							277	△	次期計画へ移行し継続
A01-101	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	交安	市道1-66号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.26km	本庄市							0	×	単独費で実施
A01-102	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	交安	市道5044号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.12km	羽生市							77	○	完了
A01-103	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道70320号線	歩道整備L=0.1km	越谷市							38	○	完了
A01-104	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道2210号線	歩道整備L=0.34km	越谷市							71	○	完了
A01-105	街路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	S街路	改築	(都)観音通線	歩道整備(現道拡幅=0.21km)、道路新設(L=0.67km)	朝霞市							878	○	完了
A01-106	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	交安	市道第5100号線・森戸橋	歩道整備(現道拡幅)L=0.12km	坂戸市							1040	○	完了
A01-107	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	交安	市道1333号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.22km	坂戸市							13	△	次期計画へ移行し継続
A01-108	街路	一般	白岡市	直接	白岡市	S街路	改築	(都)白岡駅西口線	歩道整備(バイパス)L=0.3km	白岡市							551	○	完了
A01-109	道路	一般	川島町	直接	川島町	市町村道	交安	町道1-8号線	歩道整備L=0.24km	川島町							31	○	完了
A01-110	道路	一般	鳩山町	直接	鳩山町	市町村道	交安	町道第1号線	歩道整備L=0.75km	鳩山町							356	△	単独費へ移行し継続
A01-111	道路	一般	鳩山町	直接	鳩山町	市町村道	交安	町道52号線ほか	歩道整備L=0.45km	鳩山町							36	△	次期計画へ移行し継続
A01-112	道路	一般	横瀬町	直接	横瀬町	市町村道	交安	町道5号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.59km	横瀬町							161	○	完了
A01-113	道路	一般	横瀬町	直接	横瀬町	市町村道	交安	町道5号線(字12番、13番工区)	歩道整備(現道拡幅)L=0.43km	横瀬町							21	△	次期計画へ移行し継続
A01-114	道路	一般	上里町	直接	上里町	市町村道	交安	町道105号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.1km	上里町							96	○	完了
A01-115	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	交安	町道6号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.23km	松伏町							118	○	完了
A01-116	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	Y'-Y30(高階(東)・(西)地区)	グリーンベルト設置等	川越市							14	○	完了
A01-117	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	Y'-Y30(新富町周辺地区)	区画線設置等	川越市							1	○	完了
A01-118	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	Y'-Y30(中原町周辺地区)	グリーンベルト設置等	川越市							2	○	完了
A01-119	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	Y'-Y30(連雀町周辺地区)	区画線設置等	川越市							1	○	完了
A01-120	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	交安	市道2-210号線	歩道整備(W=2.5m)	所沢市							88	○	完了
A01-121	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	交安	市道3-3号線	歩道整備(W=2.5m)	所沢市							54	○	完了
A01-122	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	交安	市道3-4号線	歩道整備(W=2.5m)	所沢市							128	○	完了
A01-123	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	交安	市道1-2671号線	歩道整備(W=9.0m)	飯能市							70	○	完了
A01-124	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	交安	Y'-Y30(新町地区)	路面標示等	飯能市							5	○	完了
A01-125	街路	一般	本庄市	直接	本庄市	S街路	改築	(都)小島中通り線(2期分)	歩道整備(現道拡幅)L=0.30km	本庄市							171	○	完了
A01-126	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	交安	市道8269号線	歩道整備(現道拡幅)L=0.28km	本庄市							212	△	次期計画へ移行し継続
A01-127	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	交安	市道第33号線ほか1路線	歩道整備(W=2.0m)	東松山市							79	△	次期計画へ移行し継続
A01-128	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	交安	市道7号線ほか6路線	グリーンベルト設置等	東松山市							7	△	個別補助へ移行し継続
A01-129	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'-Y30(六軒町地区)	区画線設置	春日部市							4	○	完了
A01-130	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'-Y30(大沼三地区)	区画線設置	春日部市							3	○	完了
A01-131	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'-Y30(大沼四地区)	区画線設置	春日部市							1	○	完了
A01-132	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'-Y30(増富・豊町地区)	区画線設置	春日部市							3	○	完了
A01-133	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'-Y30(豊町地区)	区画線設置	春日部市							2	○	完了

A01-134	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'->30 (谷原・中央3地区)	区画線設置	春日部市					■		1	○	完了	
A01-135	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'->30 (栄町一地区)	区画線設置	春日部市							0	×	次期計画へ移行し実施	
A01-136	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	交安	Y'->30 (梅田3地区)	区画線設置	春日部市							0	×	次期計画へ移行し実施	
A01-137	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	交安	Y'->30 (入管地区)	路側帯の設置・拡幅・交差点・路側帯のカラー化	狭山市				■			6	○	完了	
A01-138	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	交安	Y'->30 (堀兼地区)	路側帯の設置・拡幅・交差点・路側帯のカラー化	狭山市				■			3	○	完了	
A01-139	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	交安	市道0113号線	歩道整備 (現道拡幅) L=1.0km	羽生市				■	■		168	△	次期計画へ移行し継続	
A01-140	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	交安	市道0116号線	歩道整備 (現道拡幅) L=0.22km	羽生市							0	×	用地騰蔽のため未実施	
A01-141	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	交安	市道0213号線ほか	グリーンベルト設置等	羽生市				■			3	○	完了	
A01-142	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	交安	市道0112号線	自歩道 (植樹帯) 改修 L=1.2km	羽生市							0	×	地元調整のため未実施	
A01-143	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	交安	市道0121号線	路側帯設置 (現道拡幅) L=0.20km	羽生市							0	×	用地騰蔽のため未実施	
A01-144	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	交安	Y'->30 (宮地地区)	路面標示	鴻巣市				■			20	○	完了	
A01-145	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	交安	Y'->30 (ひばり野地区・中央地区)	路面標示	鴻巣市					■		5	○	完了	
A01-146	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	交安	Y'->30 (吹上富士見A地区)	路面標示	鴻巣市					■		2	○	完了	
A01-147	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	交安	Y'->30 (吹上富士見B地区)	路面標示	鴻巣市					■		4	○	完了	
A01-148	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	交安	Y'->30 (東方町地区)	路面標示	深谷市				■			24	○	完了	
A01-149	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	交安	Y'->30 (今泉一丁目地区)	区画線標示	上尾市				■			8	○	完了	
A01-150	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	交安	Y'->30 (東町一丁目地区)	区画線標示	上尾市				■			8	○	完了	
A01-151	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	交安	Y'->30 (上尾村地区)	区画線標示	上尾市					■		9	○	完了	
A01-152	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	市道10653号線	グリーンベルト設置	草加市				■			1	○	完了	
A01-153	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	市道2017号線	歩道整備	草加市							0	×	単独費で実施	
A01-154	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	市道30848号線	歩道整備	草加市					■		12	○	完了	
A01-155	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	市道30652号線	歩道整備	草加市					■	■	120	○	完了	
A01-156	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	Y'->30 (高砂二丁目及びその周辺地区)	区画線設置	草加市				■			8	○	完了	
A01-157	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	Y'->30 (清門二丁目地区)	区画線設置	草加市					■		10	○	完了	
A01-158	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	Y'->30 (長栄二丁目地区)	区画線設置	草加市					■		7	○	完了	
A01-159	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	Y'->30 (栄町二丁目地区)	区画線設置	草加市					■		4	○	完了	
A01-160	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	Y'->30 (瀬崎三丁目地区)	区画線設置	草加市					■		0	×	次期計画へ移行し実施	
A01-161	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道1010号線	歩道整備 (W=8.5m)	越谷市							0	×	次期計画へ移行し実施	
A01-162	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道50044号線	歩道整備 (W=8m)	越谷市							0	×	次期計画へ移行し実施	
A01-163	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道50108号線	歩道整備 (W=8m)	越谷市				■			16	○	完了	
A01-164	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道60012号線	歩道整備 (W=7.5m)	越谷市							0	×	次期計画へ移行し実施	
A01-165	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道60835号線	歩道整備 (W=7.8m)	越谷市							10	○	完了	
A01-166	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道80003号線	歩道整備 (W=7.5m)	越谷市					■		6	○	完了	
A01-167	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	市道90007号線ほか	グリーンベルト設置	越谷市				■			2	○	完了	
A01-168	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	交安	Y'->30 (越谷市千間台西四丁目地区ほか)	区画線設置工事	越谷市				■	■	■	■	22	○	完了
A01-169	道路	一般	戸田市	直接	戸田市	市町村道	交安	市道2003号線	歩道整備 (現道拡幅) (W=2.0m)	戸田市							73	○	完了	
A01-170	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	交安	Y'->30及び生活道路エリア対策 (久保稲荷地区)	道路標示	入間市							5	○	完了	
A01-171	街路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	S街路	改築	(都) 駅東通線	歩道整備 (現道拡幅) (W=20m)	朝霞市				■	■		139	△	次期計画へ移行し継続	
A01-172	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	交安	市道第2129号線	歩道改修 (L=1,750m、W=2.5m)	志木市				■	■	■	111	○	完了	
A01-173	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	交安	市道3213号線	道路拡幅 (W=9.5m)	桶川市				■	■	■	99	○	完了	
A01-174	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	交安	Y'->30 (朝日地区)	グリーンベルト設置等	桶川市					■		8	○	完了	
A01-175	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	交安	Y'->30 (坂田地区)	グリーンベルト設置等	桶川市					■		4	○	完了	
A01-176	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	交安	Y'->30 (下日出谷地区)	グリーンベルト設置等	桶川市							0	×	次期計画へ移行し実施	
A01-177	道路	一般	北本市	直接	北本市	市町村道	交安	Y'->30 (西高尾地区)	グリーンベルト設置等	北本市				■			8	○	完了	
A01-178	道路	一般	北本市	直接	北本市	市町村道	交安	Y'->30 (本町地区)	グリーンベルト設置等	北本市					■		8	○	完了	
A01-179	道路	一般	北本市	直接	北本市	市町村道	交安	Y'->30 (中央地区)	グリーンベルト設置等	北本市					■		6	○	完了	

A01-180	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	交安	Y'-Y30 (伊草・緑町三丁目地区)	ゾーン内路面標示	八潮市		■					14	○	完了
A01-181	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	交安	Y'-Y30 (中央三丁目・四丁目地区)	ゾーン内路面標示	八潮市		■					14	○	完了
A01-182	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	交安	Y'-Y30 (緑町二丁目・中央三丁目地区)	ゾーン内路面標示	八潮市			■				15	○	完了
A01-183	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	交安	市道1199号線	歩道整備 (W=6.0m)	富士見市	■	■	■				74	○	完了
A01-184	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	交安	市道0114号線	歩道整備 (現道拡幅) (W=2.5m)	三郷市		■	■				54	○	完了
A01-185	街路	一般	三郷市	直接	三郷市	S街路	改築	(都) 新和高須線	歩道整備 (現道拡幅) (W=16m)	三郷市		■	■				974	○	完了
A01-186	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	交安	市道0206号線	歩道整備 (現道拡幅) (W=19m~29m)	三郷市		■	■	■			1409	△	次期計画へ移行し継続
A01-187	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	交安	Y'-Y30 (ピアラシティ地区)	区画線工	三郷市							0	×	単独費で実施
A01-188	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	交安	Y'-Y30 (三郷地区)	区画線工	三郷市		■					7	○	完了
A01-189	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	交安	Y'-Y30 (戸ヶ崎地区)	区画線工	三郷市			■				5	○	完了
A01-190	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	交安	Y'-Y30 (栄一丁目地区)	区画線工	三郷市					■		5	○	完了
A01-191	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	交安	Y'-Y30 (高州地区)	区画線工	三郷市							0	×	次期計画へ移行し実施
A01-192	道路	一般	蓮田市	直接	蓮田市	市町村道	交安	市道1463号線外	歩道整備	蓮田市	■	■	■				185	△	次期計画へ移行し継続
A01-193	道路	一般	蓮田市	直接	蓮田市	市町村道	交安	Y'-Y30 (東6丁目地区)	区画線設置 ゾーン30	蓮田市				■			4	○	完了
A01-194	道路	一般	蓮田市	直接	蓮田市	市町村道	交安	Y'-Y30 (蓮城2丁目地区)	区画線設置 ゾーン30	蓮田市			■				5	○	完了
A01-195	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	交安	市道3645号線	歩道整備 (W=8.5m)	坂戸市	■	■	■				32	△	部分完了
A01-196	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	交安	市道3221号線ほか	区画線設置	坂戸市		■					12	○	完了
A01-197	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	交安	Y'-Y30 (四本木・高麗川地区)	区画線設置ほか	日高市			■				8	○	完了
A01-198	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	交安	Y'-Y30 (高麗川地区)	区画線設置ほか	日高市				■			9	○	完了
A01-199	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	交安	Y'-Y30 (美南三丁目・四丁目地区)	区画線工	吉川市		■					9	○	完了
A01-200	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	交安	Y'-Y30 (美南二丁目(西)・五丁目地区)	区画線工	吉川市				■			10	○	完了
A01-201	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	交安	Y'-Y30 (美南一丁目・二丁目(東)地区)	区画線工	吉川市					■		13	○	完了
A01-202	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	交安	Y'-Y30 (高富一・二丁目、木売二・三丁目地区)	区画線工	吉川市					■		19	△	個別補助へ移行し継続
A01-203	道路	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	市町村道	交安	市道第6-63号線	歩道整備 (現道拡幅) (W=16m)	ふじみ野市	■	■	■	■			339	△	次期計画へ移行し継続
A01-204	道路	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	市町村道	交安	市道第7-159号線	歩道整備 (現道拡幅) (W=8.5m)	ふじみ野市	■	■	■	■			60	△	次期計画へ移行し継続
A01-205	道路	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	市町村道	交安	Y'-Y30 (駒西地区外)	路面標示 (ゾーン30)・ハンプ (ETC2.0)	ふじみ野市		■	■				41	○	完了
A01-206	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	交安	町道1-7号線	歩道整備 (現道拡幅) (W=11.0m)	越生町	■	■	■	■			143	△	次期計画へ移行し継続
A01-207	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	交安	町道5090号線	歩道整備 (現道拡幅) W=8.5m	小川町							0	×	協議調整により未実施
A01-208	道路	一般	川島町	直接	川島町	市町村道	交安	町道1-2号線	歩道整備 (W=2.5m)	川島町							0	×	計画変更のため未実施
A01-209	道路	一般	ときがわ町	直接	ときがわ町	市町村道	交安	町道1-13号線	歩道整備 (W=2.0m)	ときがわ町				■			5	○	完了
A01-210	道路	一般	ときがわ町	直接	ときがわ町	市町村道	交安	町道2-1号線	歩道整備 (W=2.0m)	ときがわ町		■					13	○	完了
A01-211	道路	一般	横瀬町	直接	横瀬町	市町村道	交安	町道6号線	歩道整備 (W=2m)	横瀬町							0	×	用地騰蔽のため未実施
A01-212	道路	一般	横瀬町	直接	横瀬町	市町村道	交安	町道9号線	歩道整備 (W=2m)	横瀬町							0	×	次期計画へ移行し実施
A01-213	道路	一般	横瀬町	直接	横瀬町	市町村道	交安	町道119号線	歩道整備 (W=2m)	横瀬町							0	×	用地騰蔽のため未実施
A01-214	道路	一般	東秩父村	直接	東秩父村	市町村道	交安	村道1-1号線	歩道整備 (W=2.0m)	東秩父村							0	×	次期計画へ移行し実施
A01-215	道路	一般	美里町	直接	美里町	市町村道	交安	町道1級2号線	歩道整備	美里町							0	×	単独費で実施
A01-216	道路	一般	美里町	直接	美里町	市町村道	交安	町道2級14号線	歩道整備	美里町							0	×	単独費で実施
A01-217	道路	一般	美里町	直接	美里町	市町村道	交安	町道2級10号線	歩道整備	美里町							0	×	単独費で実施
A01-218	道路	一般	上里町	直接	上里町	市町村道	交安	町道7144号線	歩道整備 (現道拡幅)	上里町	■	■	■	■			480	△	次期計画へ移行し継続
A01-219	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	交安	町道Ⅱ級10号線	歩道整備 (現道拡幅)	杉戸町	■	■	■				80	○	完了
A01-220	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	交安	町道3号線	歩道整備 (現道拡幅) (W=9.75m)	松伏町		■	■	■	■		253	○	完了
A01-221	道路	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	市町村道	交安	市道第5-85号線	道路拡幅整備	ふじみ野市			■	■	■		73	△	次期計画へ移行し継続
A01-222	道路	一般	三芳町	直接	三芳町	市町村道	交安	ふじみ野市道第5-85号線	道路拡幅整備	ふじみ野市							0	×	計画変更のため未実施
A01-223	道路	一般	伊奈町	直接	伊奈町	市町村道	交安	町道第4号線	道路施設整備	伊奈町							0	×	協議調整により未実施
A01-224	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	交安	Y'-Y30 (別府三、四丁目、東別府地区)	区画線設置等 L=7,350m	熊谷市		■					9	○	完了
A01-225	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	交安	市道3336号線 (愛宕東線)	現道拡幅	桶川市							0	×	次期計画へ移行し実施

A01-226	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	交安	Y'->30 (久喜市南2丁目外地区)	Y'->30	久喜市								3	○	完了
A01-227	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	交安	市道幹第92号線	道路改良	狭山市								652	△	次期計画へ移行し継続
A01-228	道路	一般	幸手市	直接	幸手市	市町村道	交安	Y'->30 (幸手市南2丁目・南3丁目地区)	Y'->30	幸手市								0	×	計画変更のため未実施
A01-229	街路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	S街路	改築	(都)中央通停車場線・3工区	歩道整備(現道拡幅) L=0.3km	志木市	■	■	■	■	■			631	△	個別補助へ移行し継続
A01-230	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	交安	Y'->30(妻沼東一・二・三・四・五丁目)	区画線設置等 L=9,500m	熊谷市								10	○	完了
A01-231	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	交安	Y'->30(谷中地区)	Y'->30整備工事	和光市								6	○	完了
A01-232	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	交安	Y'->30(久喜市栗橋東2丁目・栗橋東3丁目地区)	Y'->30	久喜市								7	○	完了
A01-233	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	交安	Y'->30(久喜市伊坂地区)	Y'->30	久喜市								9	○	完了
A01-234	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	交安	市道5026・5079号線	歩道整備 L=0.70km	坂戸市								50	△	次期計画へ移行し継続
A01-235	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)川越日高線・栗坪	歩道整備 L=400m	日高市								23	△	別計画へ移行し継続
A01-236	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)鴻巣川島線・下小見野	歩道整備 L=400m	川島町								24	△	別計画へ移行し継続
A01-237	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)行田蓮田線・閨戸	歩道整備 L=200m	蓮田市								132	△	別計画へ移行し継続
A01-238	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一)大野東松山線・細入	歩道整備(現道拡幅) L=0.12km	ときがわ町								39	○	完成
A01-239	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一)飯能下名栗線・原市場	歩道整備(現道拡幅) L=0.90km	飯能市								23	△	次期計画へ移行し継続
A01-240	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一)葛和田新堀線・下奈良	歩道整備(現道拡幅) L=1.1km	熊谷市								168	△	別計画へ移行し継続
A01-241	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国)140号・荒川久那	歩道整備 L=460m	秩父市								15	△	別計画へ移行し継続
A01-242	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)富岡入間線・阿須ガード	歩道整備 L=60m	飯能市								81	△	別計画へ移行し継続
A01-243	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)熊谷小川秩父線・小川	歩道整備 L=20m	小川町								31	○	完了
A01-244	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)吉場安行東京線・安行	歩道整備 L=50m	川口市								31	△	次期計画へ移行し継続
A01-245	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)新座和光線・大和田	歩道整備 L=1,180m	新座市								99	△	別計画へ移行し継続
A01-246	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)新座和光線・野火止大門	交差点整備 L=200m	新座市								15	○	完了
A01-247	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)和光志木線・新倉	歩道整備 L=160m	和光市								31	○	完了
A01-248	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)蓮田白岡久喜線・小久喜	歩道整備 L=300m	白岡市								23	△	次期計画へ移行し継続
A01-249	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)蒲生岩槻線・大間野	歩道整備 L=220m	越谷市								86	△	次期計画へ移行し継続
A01-250	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)深谷飯塚線・市ノ坪	歩道整備 L=460m	熊谷市								31	△	次期計画へ移行し継続
A01-251	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)前橋長瀬線・児玉町大駄	歩道整備 L=250m	本庄市								15	△	次期計画へ移行し継続
A01-252	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)本庄寄居線・阿那志	歩道整備 L=160m	美里町								15	△	次期計画へ移行し継続
A01-253	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)三郷松伏線・下内川	歩道整備 L=3,280m	吉川市								8	△	次期計画へ移行し継続
A01-254	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)所沢武蔵村山立川線・山口	歩道整備 L=100m	所沢市								59	○	完了
A01-255	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)三芳富士見線・藤久保	歩道整備 L=260m	三芳町								25	△	別計画へ移行し継続
A01-256	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)富岡入間線・阿須	歩道整備 L=80m	飯能市								2	△	別計画へ移行し継続
A01-257	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)藤岡本庄線・七本木	歩道整備 L=270m	上里町								15	△	別計画へ移行し継続
A01-258	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)行田蓮田線・佐間	歩道整備 L=20m	行田市								23	○	完了
A01-259	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)加須羽生線・下手子林	歩道整備 L=10m	羽生市								8	○	完了
A01-260	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)青梅入間線ほか	交通安全施設整備 80箇所	入間市ほか								16	○	完成
A01-261	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)飯能寄居線・瀬戸元下	歩道整備 L=340m	ときがわ町								167	△	別計画へ移行し継続
A01-262	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)佐野行田線・小見	歩道整備 L=80m	行田市								97	○	完了
A01-263	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国)122号・桑崎	歩道整備 L=140m	羽生市								19	○	完了
A01-264	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)針ヶ谷岡線・山河	歩道整備 L=740m	深谷市								46	△	別計画へ移行し継続
A01-265	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)蓮田鴻巣線・東一丁目	歩道整備 L=200m	蓮田市								116	△	個別補助へ移行し継続
A01-266	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)鴻巣川島線・荒子	歩道整備 L=300m	吉見町								112	△	次期計画へ移行し継続
A01-267	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	市道6261号線	歩道整備	川越市								72	○	完了
A01-268	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	交安	ゾーン30(江南中央二・三丁目)	区画線設置等	熊谷市								4	○	完了
A01-269	道路	一般	加須市	直接	加須市	市町村道	改築	東武日光線第148号踏切改良	踏切改良L=0.05km	加須市								0	×	個別補助へ移行し実施
A01-270	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	交安	市道2級1号線(都)児玉駅前通線	現道拡幅L=0.3km	本庄市								6	△	個別補助へ移行し継続
A01-271	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	改築	市道幹11号線(第2期)	歩道整備	入間市								534	△	個別補助へ移行し継続

A01-272	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	改築	市道幹2号線	歩道整備	入間市								700	△	個別補助～移行し継続
A01-273	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	交安	生活道路安全対策(東弁財地区)	路面標示等	朝霞市			■	■				62	○	完了
A01-274	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	交安	ゾーン30(館・幸町地区)	区画線設置	志木市				■			4	△	次期計画～移行し継続	
A01-275	道路	一般	新座市	直接	新座市	市町村道	交安	ゾーン30	ゾーン30	新座市							0	×	未実施	
A01-276	道路	一般	幸手市	直接	幸手市	市町村道	交安	市道1-7号線外41路線	区画線設置ほか	幸手市				■			2	○	完了	
A01-277	道路	一般	寄居町	直接	寄居町	市町村道	交安	町道117号ほか	区画線設置	寄居町				■			7	○	完了	
A01-278	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	交安	市道1-3069号線ほか	道路新設	飯能市				■			81	△	次期計画～移行し継続	
A01-279	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	市道5117号線	歩道整備	川越市							0	×	次期計画～移行し実施	
A01-280	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	交安	市道第2001号線	歩行空間整備	志木市						■		33	△	次期計画～移行し継続
A01-281	街路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	S街路	改築	(都)岡通線	歩道整備(現道拡幅)L=197.6m	朝霞市			■	■			2	△	次期計画～移行し継続	
A01-282	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	交安	市道0107号線	路肩(路側帯)の設置・拡幅	羽生市			■	■			14	○	完了	
A01-283	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	交安	志木市未就学児等の移動経路緊急対策	車止め設置・段差解消	志木市			■	■			1	○	完了	
A01-284	道路	一般	滑川町	直接	滑川町	市町村道	交安	町道1066号線	路肩(路側帯)の設置・拡幅	滑川町			■	■			4	○	完了	
A01-285	道路	一般	白岡市	直接	白岡市	市町村道	交安	白岡市140号線外13路線	ガードレール、ボラード設置	白岡市			■	■			9	○	完了	
A01-286	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	交安	鴻巣市未就学児等の移動経路緊急対策	路面標示、外側線の引き直し等	鴻巣市				■			3	○	完了	
A01-287	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	交安	草加市未就学児等の移動経路緊急対策	路側帯のカラー舗装等	草加市							0	×	単独費で実施	
A01-288	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	交安	ゾーン30(船木台一、二、三、四、五丁目)	ゾーン内の路面標示	熊谷市							0	×	次期計画～移行し実施	
A01-289	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村道	交安	ゾーン30(鯨井、上戸地区)	ゾーン内路面標示	川越市							0	×	次期計画～移行し実施	
A01-290	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	交安	(国)140号・本野上	歩道整備 L=195m	長瀨町				■			31	△	次期計画～移行し継続	
A01-291	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)吉場安行東京線・新堀	交差点整備 L=150m	川口市				■			15	△	次期計画～移行し継続	
A01-292	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)保谷志木線・片山	交差点整備 L=430m	新座市				■			5	△	次期計画～移行し継続	
A01-293	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)さいたま鴻巣線・原馬室	歩道整備 L=400m	鴻巣市				■			15	△	次期計画～移行し継続	
A01-294	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)坂本寄居線・鉢形	歩道整備 L=200m	寄居町				■			31	△	次期計画～移行し継続	
A01-295	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)羽生外野栗橋線・尾崎	歩道整備 L=95m	羽生市				■			124	△	次期計画～移行し継続	
A01-296	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)川藤野田線・川藤	交差点整備 L=100m	吉川市				■			59	△	次期計画～移行し継続	
A01-297	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(主)羽生外野栗橋線・栗橋北	歩道整備 L=440m	久喜市				■			309	○	完了	
A01-298	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	交安	(一)笠幡狭山線・柏原	歩道整備 L=320m	狭山市				■			15	△	次期計画～移行し継続	
合計																		35,763		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(実施) (百万円)	事業進捗	備考
										H28	H29	H30	R1	R2			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(実施) (百万円)	事業進捗	備考
										H28	H29	H30	R1	R2			
合計																	
番号															備考		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の実現状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		県管理道路の歩道整備を実施したことにより、通学児童をはじめとした道路利用者にとって、安全で安心な歩行空間の確保に大きく貢献した。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 歩道の整備率	最終目標値	74.1%	目標値と実績値 に差が出た要因	早期効果発現に向けて事業を推進してきたが、予算規模の縮小により、実績値が目標値を下回った。
		最終実績値	73.70%		
	指標② 事故件数	最終目標値	1,200件	目標値と実績値 に差が出た要因	目標値を達成
		最終実績値	697件		
3. 特記事項(今後の方針)					
次期計画の「埼玉県通学路安全対策の推進(防災・安全)(R3~R7)」により、引き続き、通学路の安全確保を図る。					