

平成28年度 第2回 埼玉県医療審議会資料

報 告

病床整備計画の進捗状況について

病床整備計画の進捗状況について（報告）

【平成25年8月採択分の開設状況（29年3月時点）】

1 採択の状況

採択の時期	病院数	病床数	条件
平成25年8月	29病院	1,854床	平成30年3月までに開設
平成27年3月	1病院	800床	平成30年3月までに着工
平成28年3月	27病院	612床	平成30年3月までに着工

2 整備状況

(1) 平成25年8月採択分

① 年度別整備状況

年度	H25	H26	H27	H28	小計	H29 整備予定	合計
整備済 病床数	96床	69床	166床	243床	574床 (17病院※)	830床 (12病院)	1,404床 (26病院)

※計画病床数の一部のみを整備済の病院：3病院あり

② 計画に遅れが発生している病院

病院数	病床数
3病院	450床

(ア) 国立病院機構埼玉病院

- ア 計画の内容：敷地内に新棟を建築（増床200床）
- イ 最新スケジュール：平成30年11月完了見込
- ウ 計画の遅れの理由：建築費高騰により、建設業者の決定に時間を要した

(イ) 順天堂越谷病院

- ア 計画の内容：敷地内に新棟を建築（増床200床）
- イ 最新スケジュール：平成32年4月完了見込
- ウ 計画の遅れの理由：平成27年3月に採択された大学附属病院の機能との整合性を図るため、計画の見直しが必要となった

(ウ) 東川口病院

- ア 計画の内容：新築移転（増床50床）
- イ 最新スケジュール：増床を断念（既存198床のみ）
- ウ 計画の遅れの理由：建築費高騰のために新築移転を断念

病院隣接地を購入し、増築しての増床を模索したが、50床を整備するには広さが不足しており、増床計画を断念する意向

年度	病院名	増床数
H25年度	川口さくら病院	50床
	西大宮病院	12床
	三愛病院※1	12床
	圏央所沢病院	14床
	所沢明生病院	8床
	計	96床
H26年度	済生会川口総合病院	3床
	吉川中央総合病院	8床
	三愛病院※1	13床
	瀬戸病院※2	15床
	所沢ハートセンター	30床
	計	69床
H27年度	済生会川口総合病院	21床
	かわぐち心臓呼吸器病院	88床
	戸田中央総合病院※3	30床
	彩の国東大宮メディカルセンター	20床
	三愛病院※1	7床
	計	166床
H28年度	イムス富士見総合病院	120床
	春日部市立医療センター	13床
	西大宮病院	43床
	さいたま赤十字病院	27床
	県立小児医療センター	16床
	計	243床
	合計	574床

※1・※2・※3：計画病床数の一部のみを整備済の病院

(2) 平成27年3月採択分

- 県及びさいたま市において土地確保に向けて目途がきつきつある
- 順天堂大学においても県や市による土地確保後速やかに基本・実施設計に移れるよう準備中
- 当初計画（平成30年3月までの着工）に遅れが生じている

(3) 平成28年3月採択分

整備済		今後の整備予定					合計
H28	小計	H29	H30	H31	H32	小計	
67床 (7病院※)	67床 (7病院※)	166床	105床	254床	20床	545床 (22病院)	612床 (27病院)

※計画病床数の一部のみを整備済の病院：2病院あり

【平成28年3月採択分の開設状況（29年3月時点）】

年度	病院名	増床数
H28年度	済生会川口総合病院	20床
	川口さくら病院※1	10床
	リハビリテーション天草病院※2	5床
	みずほ台病院	17床
	鳳永病院	5床
	越谷ハートフルホスピタル	2床
	武蔵台病院	8床
	合計 7病院	67床

※1・※2：計画病床数の一部のみを整備済の病院