

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

病床整備計画の進捗状況報告書

(令和6年3月末見込み)

令和6年2月2日

埼玉県保健医療部長 宛

医療法人慈公会 公平病院

代表者名 理事長 公平 誠

1 医療機関名等

医療機関名	医療法人慈公会 公平病院
所在地又は予定地	戸田市笹目南町20番16号
整備病床数（医療機能）	令和4年度計画 14床（地域包括ケア）14床（緩和ケア） 令和5年度計画 24床（地域包括ケア） 整備計画合計 52床 （内訳：地域包括ケア38床 緩和ケア14床）

2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	令和6年4月	令和7年4月	
使用許可	令和8年1月	令和8年8月	
基本設計	令和6年1月	令和6年3月	令和6年1月
実施設計	令和6年7月	令和7年1月	
建築請負契約の締結	令和6年6月	令和7年5月	
都市計画法上の手続（開発許可等）	—	—	
農地法上の手続（農地転用等）	—	—	
建築確認	令和6年6月	令和7年2月	
着工	令和6年7月	令和7年6月	
竣工	令和8年1月	令和8年8月	

開設（増床）	令和8年2月	令和8年9月	
医療従事者の確保	令和8年2月	令和8年8月	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日
戸田市への概要説明実施 病院の移転の可能性と病床数、機能についての報告	菅原市長 秋田副市長 公平 誠 狩野 宗紀 土屋 智敬 2023年3月9日

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人）			確保した人員（人）		
	常勤	【計画】		常勤	【現状】	
		非常勤			非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	5	0	0	0	0	0
看護師	15	8	5	2	0	0
准看護師	0	0	0	0	0	0
看護補助者	6	1	0.3	0	0	0
薬剤師	0	0	0	0	0	0
放射線技師	0	0	0	0	0	0
臨床検査技師	0	0	0	0	0	0
理学療法士	3	0	0	2	0	0
言語聴覚士	0	0	0	0	0	0
作業療法士	0	0	0	0	0	0
事務	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	29	9	5.3	4	0	0

(2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

2023年2月より以下の手段にて人材確保への取組を開始した。
病院HP人材採用ページへの掲載
アルムナイ制度・リファラル採用による募集
紹介会社への依頼（12社）

5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

特に遅延はなし

6 その他特記事項

令和4年度の病院整備計画では、現敷地内の増改築プランであったが、移転に適した土地を確保することができたため新築移転計画へ変更した。

2023年3月20日：主たる移転用地の購入手続き及び決済を終了した。
(戸田市新曽 4970、4971-2 4973-2 1828.15 m²)

2023年4月17日：購入地周辺の土地に関して賃貸借契約を終了した。

2023年12月8日：追加でさらに1区画の土地購入手続きを終了した。
(戸田市新曽南 4977-1 714 m²)

これをもって病院新築移転にかかる土地の確保が完了した。

令和4年度の病院整備計画に基づき準備を進めていたが、令和5年度の病院整備計画で地域包括ケア病床24床を追加する申請を行い、一体的な整備計画として採択されたことを受けて、病院整備計画のスケジュール変更を行った。

2024年3月末に終了予定であった基本設計は、2024年1月で終了し、2024年2月から実施設計に着手している。