

(様式2)

1. 施設整備計画の名称

埼玉県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

①埼玉県教育委員会が実施した各事業の取組状況や成果に係る点検及び評価の結果を踏まえ、事務局内において事業評価を実施において事後評価を実施し、評価結果を作成する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、おおむね計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

建築後長期間経過した校舎等は、老朽化による損耗、汚れが著しいため、大規模な改修を行い、児童・生徒の健康と安全を守るとともに、良好な教育環境を提供する。工事計画については、建物の経過年数や耐用年数、劣化度を考慮し策定している。令和3年度は、特別支援学校2校の大規模改修工事、6校の空調改修工事を実施し、令和4年度に完了した。令和4年度は、特別支援学校7校の空調改修工事を実施し、令和5年度に完了した。令和5年度は、特別支援学校4校の空調改修工事を実施し、令和6年度に完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

特別支援学校の児童生徒増に対応するため、特別支援学校の校舎の新增築工事等を実施する。
令和3年度は、高校内分校3校の設置に伴う工事を完了した。
令和3年度は、県東部地域の特別支援学校新設工事を実施し、令和4年度に完了した。
令和4年度は、高校内分校3校の設置に伴う工事を実施し、令和4年度に2校完了、令和5年度に1校完了した。
令和4年度は、特別支援学校1校の校舎新增築工事を実施し、令和5年度に完了した。
令和5年度は、高校内分校3校の設置に伴う工事を完了した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化している牛舎、温室について改築を行うことで利便性の向上を図った。
令和3年度は、高等学校1校の温室改築工事を完了した。
令和3年度は、高等学校1校の牛舎改築工事を実施し、令和4年度に完了した。
令和4年度は、高等学校1校の温室改築工事を実施し、令和5年度に完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針			事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこなし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分			
熊谷農業高等学校(Ⅰ期工事)	(5)	一般施設		S	R3.12～R5.3	令和5年3月20日	
熊谷農業高等学校(Ⅱ期工事)	(5)	一般施設		S	R3.12～R5.3	令和5年3月20日	
川越総合高等学校	(5)	一般施設		S	R3.9～R4.3	令和4年5月30日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(小中)	(3)	単独校調理場(新增築)		R	R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(高)	(3)	屋外教育環境			R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(高)(Ⅰ期工事)	(3)	特支(幼・高)	校	R	R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(高)(Ⅱ期工事)	(3)	特支(幼・高)	校	R	R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(高)(Ⅰ期工事)	(3)	特支(幼・高)	校	S	R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(高)(Ⅱ期工事)	(3)	特支(幼・高)	校	S	R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(高)(Ⅰ期工事)	(3)	特支(幼・高)	屋	S	R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 県東部地域特別支援学校(高)(Ⅱ期工事)	(3)	特支(幼・高)	屋	S	R3.7～R5.3	令和5年3月24日	
仮称) 大宮商業高校内分校	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R5.6～R6.3	令和6年1月25日	
仮称) 新座柳瀬高校内分校	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R5.6～R6.3	令和6年1月31日	
仮称) 新座柳瀬高校内分校(99期工事)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R5.6～R6.3	令和6年1月31日	
仮称) 三郷北高校内分校	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R5.6～R6.3	令和6年1月29日	
仮称) 上尾南高校内分校(高)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R3.6～R4.3	令和4年1月20日	
仮称) 北本高校内分校(高)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R3.6～R4.3	令和3年11月16日	
仮称) 宮代高校内分校(高)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R3.6～R4.3	令和4年1月31日	
仮称) 宮代高校内分校(高)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	S	R3.6～R4.3	令和4年1月31日	
塙保己一学園	(1)	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	令和5年2月13日	
大宮ろう学園	(1)	-	審	R	R4.6～R4.12	令和5年2月8日	
和光南特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	令和5年2月21日	
春日部特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	令和5年1月26日	
川口特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	令和5年1月13日	
秩父特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	令和4年9月26日	
本庄特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R4.6～R5.3	令和4年9月29日	
東松山特別支援学校	(1)	-	屋	RS	R4.6～R4.12	令和4年12月16日	
仮称) 白岡高校内分校(高)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R4.6～R5.3	令和5年1月27日	
仮称) 狭山清陵高校内分校(高)	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R4.6～R5.3	令和5年2月21日	
仮称) 鳩ヶ谷高校内分校(高)	(3)	特支(幼・高)	校	S	R4.6～R5.4	令和5年4月26日	
三郷特別支援学校(高)	(3)	特支(幼・高)	校	S	R4.6～R6.1	令和6年1月24日	
児玉白揚高等学校	(5)	一般施設		S	R5.3～R6.1	令和5年11月28日	
塙保己一学園	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和6年2月15日	
春日部特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和6年2月26日	
川口特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和6年2月22日	
秩父特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和5年9月28日	
所沢特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和6年2月20日	
三郷特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和6年2月26日	
本庄特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和5年9月27日	
本庄特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R5.3～R6.1	令和5年9月27日	
塙保己一学園	(1)	大規模改造(空調)	校		R6.3～R7.1	令和6年9月25日	
所沢特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R6.3～R7.1	令和7年1月29日	
浦和特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R6.3～R7.1	令和7年1月30日	
大宮北特別支援学校	(1)	大規模改造(空調)	校		R6.3～R7.1	令和7年1月27日	

県単独事業実施