

# 水質のダイオキシン類検査結果

[pg-TEQ/L]

採取日	浸出水原水	放流水(第1処理施設)	放流水(第2処理施設)	埋立地地下水
H13.12.12	0.006	0.00021	0.00020	0.0049
H14.12.6	0.030	0.00023	0.00016	0.014
H15.12.10	0.012	0.000013	0	0.044
H16.12.14	0.0027	0.00059	0.00037	0.024
H17.12.13	0.0042	0.0035	0.0031	0.10
H18.12.8	0.0018	0.00055	0.0013	0.066
H19.11.19				0.015
H19.12.5	0.0016	0.016	0	
基準値	—	10	10	1