

第3回 江川流域づくり支援会議(第二期)

資料3

平成29年 5月11日

江川(上流工区)の進捗状況について

平成28年度

- ・ 調節池に必要な設計、用地測量を実施
- ・ 調節池最下流部の周囲堤を兼ねる市道の嵩上げを先行して実施



平成29年度

- ・ 地権者への説明会
- ・ 調節池用地の買収

一級河川江川(3.9k付近) 調節池整備(嵩上げ)の効果

施工後



施工前



平成28年8月台風9号時の状況

- 平成28年8月の台風9号は、平成27年7月の台風11号と同規模の降雨であった。
- 桶川市道3213号線(事故発生箇所)において、平成28年度の台風9号では周辺は冠水したものの、嵩上げ工事により橋梁部が冠水することはなかった。

平成28年8月台風9号 事故発生箇所の状況 (桶川市道3213号線)

