平成29年度環境整備センター埋立地発生ガス検査結果

検査項目	単位	1号埋立地　NO. 1				2号埋立地　NO. 1				5号埋立地　NO. 2			
		H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20	H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20	H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20
窒素	vol%	79.0	79.0	79.1	78.9	79.0	78.9	78.9	79.0	79.0	79.0	78.9	79.6
酸素	vol%	20.9	20.9	20.8	21.0	20.9	21.0	21.0	21.0	20.9	20.9	21.0	20.0
メタン	vol%	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11
二酸化炭素	vol%	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.11	0.04	0.08	0.30
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.20	<0.01	<0.01	0.09
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	6号埋立地　NO. 1				7－1号埋立地　NO. 1				7－2号埋立地　NO. 1			
		H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20	H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20	H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20
窒素	vol%	78.6	79.1	78.9	78.9	79.0	79.0	78.9	78.7	83.6	79.1	79.0	79.1
酸素	vol%	20.9	20.9	21.0	21.0	20.9	20.9	21.0	21.2	12.1	20.7	20.8	20.6
メタン	vol%	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
二酸化炭素	vol%	0.46	0.04	0.05	0.05	0.06	0.21	0.06	0.05	4.3	0.21	0.16	0.30
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	7－3号埋立地　NO.1				3号埋立地　NO.1				3号埋立地　NO.2			
		H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20	H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20	H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20
窒素	vol%	79.5	80.4	79.2	80.0	79.3	78.9	79.0	78.9	79.3	79.2	78.9	78.9
酸素	vol%	19.7	18.1	20.6	18.4	20.3	20.6	20.9	21.0	20.3	20.4	21.0	21.0
メタン	vol%	0.15	0.54	0.05	0.98	0.06	0.09	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01
二酸化炭素	vol%	0.65	1.00	0.19	0.60	0.32	0.34	0.10	0.08	0.36	0.44	0.07	0.07
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	0.02	0.11	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	3号埋立地　NO.3				3号埋立地　NO.5			
		H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20	H29.5.23	H29.9.13	H29.12.20	H30.2.20
窒素	vol%	79.2	79.1	78.9	78.9	79.2	79.1	78.9	78.9
酸素	vol%	20.4	20.5	21.0	21.0	20.5	20.6	21.0	21.0
メタン	vol%	0.04	0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
二酸化炭素	vol%	0.31	0.36	0.07	0.08	0.25	0.26	0.07	0.06
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01