



# 病院整備計画の計画変更について

## 1 変更承認申請のあった医療機関

医療機関数	病床数
6 医療機関	304 床

### 【第6次（平成25年度公募）】

#### (1) 順天堂大学医学部付属順天堂越谷病院（越谷市）【参考資料1】

ア 整備計画：敷地内に新棟を建築

[増床200床(精神疾患を有する身体合併症患者に対応する救急医療等)]

イ 変更内容：開設時期の延期（令和3年7月→令和8年3月）

ウ 変更理由：病院敷地内の墓地の移転交渉に時間を要し、整備計画地の取得が遅れたため、開設時期を延期する。

### 【第7次（平成30年度公募）】

#### (2) かわぐち心臓呼吸器病院（川口市）【参考資料2】

ア 整備計画：既存棟の増改築 [増床20床(心血管疾患)]

イ 変更内容：開設時期の延期（令和3年1月→令和6年3月）

ウ 変更理由：新型コロナウイルス感染症対応により、着工が遅れているため、開設時期を延期する。

#### (3) しらみず産婦人科クリニック（越谷市）【参考資料3】

ア 整備計画：既存棟の増改築 [増床14床(周産期)]

イ 変更内容：開設時期の延期（令和2年5月→令和5年5月）

ウ 変更理由：勤務予定であった医師の辞退により、代替医師の確保に時間を要しているため、開設時期を延期する。

#### (4) 慶和病院（越谷市）【参考資料4】

ア 整備計画：隣接地に新棟を建築 [増床40床(地域包括ケア)]

イ 変更内容：開設時期の延期（令和4年8月→令和6年7月）

ウ 変更理由：当初予定していた整備計画地の取得ができず、隣接地に新棟を建築することとなり、設計変更により時間を要しているため、開設時期を延期する。

**(5) みさと健和病院（越谷市）【参考資料5】**

- ア 整備計画：既存棟の増改築 [増床20床（地域包括ケア）]
- イ 変更内容：開設時期の延期（令和3年11月→令和7年11月）
- ウ 変更理由：新型コロナウイルス感染症対応により、着工が遅れているため、開設時期を延期する。

**(6) 鳳永病院（草加市）【参考資料6】**

- ア 整備計画：隣接地に新棟を建築 [増床10床（回復期リハ）]
- イ 変更内容：開設時期の延期（令和4年9月→令和8年3月）
- ウ 変更理由：地権者との交渉に時間を要し、整備計画地の取得が遅れているため、開設時期を延期する。

**2 各圏域の地域医療構想調整会議結果**

**(1) 7月26日（火）南部医療圏地域医療構想調整会議**

→1（2）の1病院について変更計画を承認

**(2) 8月4日（木）東部医療圏地域医療構想調整会議**

→1（1）、（3）～（6）の5医療機関について変更計画を承認

※各圏域の地域医療構想調整会議で説明した変更計画の概要については、  
参考資料1～6参照

病院整備計画申出者 学校法人 順天堂

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

名 称 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院  
 所 在 地 埼玉県越谷市袋山560  
 所在二次医療圏 東部医療圏

2 開設者の名称・所在地

名 称 学校法人 順天堂  
 所 在 地 東京都文京区本郷2-1-1

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
	精神病床	226	226	0
計		226	226	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 200 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
急性期	がんの高度専門医療	一般	一般病棟入院料	15
急性期	身体合併症を有する精神疾患患者の救急医療	一般	一般病棟入院料	40
急性期	パーキンソン病及び関連疾患の神経難病	一般	一般病棟入院料	40
急性期	難治性疾患の膠原病専門医療	一般	一般病棟入院料	40
慢性期	緩和ケア	一般	緩和ケア病棟入院料	20
回復期	地域包括ケア病床	一般	地域包括ケア病棟入院料	45
計	—	—	—	200

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	平成 31 年 1 月	
2	建築（着工）	令和元年 5 月	
3	建築（竣工）	令和 3 年 4 月	
4	医療従事者の確保	令和 3 年 2 月	
5	使用許可（医療法）	令和 3 年 6 月	
6	開設（増床）	令和 3 年 7 月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 5 年 9 月	
2	建築（着工）	令和 6 年 1 月	
3	建築（竣工）	令和 7 年 12 月	
4	医療従事者の確保	令和 8 年 2 月	
5	使用許可（医療法）	令和 8 年 2 月	
6	開設（増床）	令和 8 年 3 月	

6 スケジュール変更の理由

計画変更の承認を頂いた後に、建設予定地の一部にある他者所有地の墓地 39 m<sup>2</sup>の取得が難航したため、令和元年（2019年）11月の東部地域保健医療・地域医療構想協議会および同12月の越谷市医師会との連絡協議会にて進捗状況を報告し、土地取得後3年4カ月後の開院を見込んでいたと報告しておりましたが、墓地の移転について令和4年5月に最終的な祭事が執り行われました。

しかし、令和4年（2022年）に当法人の浦和美園地区800床の新病院について、開院時期が令和9年（2027年）とすることが埼玉県医療審議会にて決定したことから、法人全体としての事業計画を再検討し、開院時期を令和8年3月とする計画変更となった。

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

かわぐち心臓呼吸器病院  
埼玉県川口市前川1-1-51

2 開設者の名称・所在地

医療法人社団 康幸会 理事長 竹田 晋浩  
埼玉県川口市前川1-1-51

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
高度急性期・急性期	一般	108	108	
計				

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 20 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
高度急性期	心血管疾患医療	一般	急性期一般入院料 I	20
計	—	—	—	

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和2年7月	
2	建築（着工）	令和2年10月	
3	建築（竣工）	令和2年12月	
4	医療従事者の確保	令和2年4月	
5	使用許可（医療法）	令和3年1月	
6	開設（増床）	令和3年1月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年9月	
2	建築（着工）	令和5年12月	
3	建築（竣工）	令和6年2月	
4	医療従事者の確保	令和5年8月	
5	使用許可（医療法）	令和6年3月	
6	開設（増床）	令和6年3月	

6 スケジュール変更の理由

新型コロナウイルスの重症患者受入病床を感染拡大時 28 床まで確保していた。他のフェーズでも 16 床と受入体制を確保しており、看護配置を 2 対 1 で確保するため院内人員を再配置し対応を行ってまいりました。日々状況が変化する中で予定通りのスケジュールで進める事ができませんでした。

また、現在も人工呼吸器・ECMO 対応が可能な新型コロナウイルス重症患者受入病床（看護配置 2 対 1）を 16 床（フェーズ I 8 床）確保しており、今後の病床確保、工事会社の予定・予測が立たない状況とはなっておりますが、2023 年 3 月末にはコロナ対応を終える想定でスケジュールを作成いたしました。

病院整備計画申出者 医療法人千杏会しらみず産婦人科クリニック

病院整備計画の変更概要書

- 1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏
- 2 開設者の名称・所在地
- 3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
計				

- 4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 14 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
急性期	周産期医療	一般	有床診療所入院基本料 4	14
計	—	—	—	

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載



5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	R2年 2月	
2	建築（着工）	-年 -月	既存設備
3	建築（竣工）	-年 -月	既存設備
4	医療従事者の確保	R3年 1月	
5	使用許可（医療法）	R2年 4月	
6	開設（増床）	R2年 5月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	R5年 3月	
2	建築（着工）	-年 -月	既存設備
3	建築（竣工）	-年 -月	既存設備
4	医療従事者の確保	R4年 12月	
5	使用許可（医療法）	R5年 5月	
6	開設（増床）	R5年 5月	

6 スケジュール変更の理由

2018年に「2008年に、出産等の入院が必要な診療を中止し、同時に有床を無床の診療所にする旨届け出たが、最近の出産の受け入れ医療機関の減少に伴う、『妊婦難民』ごとき今般の状況に少しでも貢献できるよう、病床機能を復活したい。」と本申請をいたしました。

その後、準備を進めてきましたが、勤務予定だった新任のドクターから辞退の通知を受けて、計画が遅延したところに、2020年から、新型コロナウイルスのパンデミックに見舞われました。

開院以来経験したことがないレベルでの患者の受診抑制が続き、事態の打開のため、ワクチン接種への個別接種、また休日に集団接種への協力をして参りました。

2022年4月に、体力の限界等を理由に、一旦診療を休止する決断をいたしました。同年5月末日まで診療を続けて、現在、複数の会社の協力を仰ぎ、後任のドクターを引き続き探している状態です。

病院整備計画申出者（医療法人社団大和会 慶和病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人社団大和会 慶和病院

埼玉県越谷市千間台西2-12-8

2 開設者の名称・所在地

医療法人社団大和会 理事長 大川章裕

埼玉県越谷市千間台西2-12-8

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
急性期機能	一般病床	18床	18床	
回復期機能	地域包括ケア	20床	20床	
慢性期機能	一般病床	78床	78床	
計		116床	116床	

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 40 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期機能		地域包括ケア	地域包括ケア入院料 1	40 床
計	—	—	—	

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和3年2月	
2	建築（着工）	令和3年3月	
3	建築（竣工）	令和4年4月	
4	医療従事者の確保	令和4年8月	
5	使用許可（医療法）	令和4年6月	
6	開設（増床）	令和4年8月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年4月	
2	建築（着工）	令和5年5月	
3	建築（竣工）	令和6年5月	
4	医療従事者の確保	令和6年7月	
5	使用許可（医療法）	令和6年5月	
6	開設（増床）	令和6年7月	

6 スケジュール変更の理由

第7次医療計画の病院整備計画の公募で、県から40床の増床許可をいただきました。この病床を、それ以前より検討していた新築移転計画に組み込んで156床の病院を建てる計画をしておりました。

当初の移転計画では、将来的な施設基準の拡充を考慮して、市街化調整区域に大きな土地を購入する予定でした。しかし、交渉の最終局面において一部の土地所有者の賛同が得られなかったり、農業委員会との調整が不調に終わるなど、候補地の選定に難航しておりました。その折に、現在の病院所在地のすぐ前の地主より、借地での土地提供の申し出をいただいたため、これを受け、市街化調整区域への移転を断念いたしました。

この土地は、越谷市洪水ハザードマップでは浸水の被害が比較的低いことや、地権者が1家族のため交渉が順調に進むなどのメリットがあります。既に事業用定期借地権の合意はいただいております、最終的な金額等の条件交渉が進んでおります。契約次第、すぐに測量や設計に着手できるよう、業者選定なども既に始めております。

当初の予定が大幅にずれ込み、ご心配をお掛けいたしました。改めてスケジュールの変更を申し上げる次第です。宜しくお願いいたします。

病院整備計画申出者（法人名）医療法人財団健和会

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

名称 医療法人財団健和会 みさと健和病院

所在地 埼玉県三郷市鷹野 4-494-1

所在二次保健医療圏 東部

2 開設者の名称・所在地

名称 医療法人財団健和会

所在地 東京都足立区千住曙町 4-16 3階

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
高度急性期	一般	10	10	0
急性期	一般	162	162	0
回復期	一般	90	90	0
慢性期	一般	20	20	0
計		282	282	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 20 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	地域包括ケア	一般	地域包括ケア病棟入院料 2	20
計	—	—	—	20

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和2年5月	
2	建築（着工）	令和2年6月	
3	建築（竣工）	令和3年9月	
4	医療従事者の確保	令和3年4月	
5	使用許可（医療法）	令和3年10月	
6	開設（増床）	令和3年11月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年5月	
2	建築（着工）	令和6年6月	
3	建築（竣工）	令和7年9月	
4	医療従事者の確保	令和7年4月	
5	使用許可（医療法）	令和7年10月	
6	開設（増床）	令和7年11月	

6 スケジュール変更の理由

当初計画では2020年6月に着工予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大への対応のため病床整備計画を停止した。政府や埼玉県の要請に応え、陽性患者の入院受入、接触者外来の開設、診療・検査医療機関の開設など、地域における新型コロナウイルス対応に可能な範囲で最大限取り組んだ。

あらためて病院整備計画を検討するにあたり、新型コロナウイルス感染拡大への対応の経験から新興感染症対策を計画に盛り込む必要があると考える。整備対象は地域包括ケア病棟であるが、厚労省通知では院内感染が発生した場合には自院での管理が原則とされている。またクラスターが発生した場合には院内転棟も困難であることを経験した。申請時点の設計には想定していなかったが、陰圧個室の設置やゾーニングを想定したレイアウトなど今回整備を行う病棟で新興感染症の患者管理を行うことを設計に反映させる必要があると考える。

新興感染症対策の検討と設計の見直しには一定の期間が必要となることを想定し、変更後の計画は2024年6月着工とした。

病院整備計画申出者（医療法人親和会 鳳永病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人親和会 鳳永病院  
 埼玉県草加市谷塚二丁目12番15号  
 東部医療圏

2 開設者の名称・所在地

理事長 宮永 威彦  
 埼玉県草加市谷塚二丁目12番15号

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
回復期	一般	50	50	0
計		50	50	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 10 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	—	一般	回復期リハビリテーション入院料 1	10
計	—	—	—	10

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和2年10月	
2	建築（着工）	令和2年12月	
3	建築（竣工）	令和4年9月	
4	医療従事者の確保	令和2年9月	
5	使用許可（医療法）	令和4年4月	
6	開設（増床）	令和4年9月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年3月	
2	建築（着工）	令和6年4月	
3	建築（竣工）	令和8年1月	
4	医療従事者の確保	令和7年7月	
5	使用許可（医療法）	令和8年2月	
6	開設（増床）	令和8年3月	

6 スケジュール変更の理由

当法人前理事長と隣地所有者で売買契約締結後、隣地所有者が他界、相続人が8名発生。全員に契約するも2名が直前に拒否。価格の折り合いがつかず、調停にて和解案を提示するも決裂、裁判となる。  
隣地が共同名義のため、土地が確定しないと建設は不可能。  
現在第5回公判終了、次回7/16開催予定。

何とか今年度中に土地を確定したいと考えております。

埼玉県地域保健医療計画に基づく病床整備の進捗状況について(令和4年8月末時点)

【6次】

医療圏	医療機関名	所在地	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
東部	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院	越谷市	200	救急、神経難病等			変更申請中
	東部 計		200				
さいたま	(仮)順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター	緑区	800	高度専門医療			令和9年11月
	岩槻南病院	岩槻区	6	高度専門医療	○	○	令和4年7月
	さいたま 計		806			6	
計			1,006			6	

【7次】

医療圏	医療機関名	所在地	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設予定年月
南部	かわぐちレディースクリニック	川口市	12	周産期	○	○	令和2年4月
	(仮)川口きゆうぼろリハビリテーション病院	川口市	180	回復期リハ・地域包括ケア等	○		令和5年6月
	(仮)埼玉協同第2病院	川口市	25	地域包括ケア	○		令和5年8月
	安東病院	川口市	7	地域包括ケア	○	○	令和4年8月
	かわぐち心臓呼吸器病院	川口市	20	心血管疾患			変更申請中
	南部 計			244			19
南西部	堀ノ内病院	新座市	10	地域包括ケア	○	○	令和元年5月
	さくら記念病院	富士見市	32	地域包括ケア	○	○	令和2年5月
	和光リハビリテーション病院	和光市	36	回復期リハビリ	○	○	令和4年4月
	三芳野病院	三芳町	12	地域包括ケア	○	○	令和元年12月
	ふじみの救急病院	三芳町	19	救急(脳卒中)	○	○	令和2年12月
	朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科	朝霞市	3	救急(耳鼻科)	○	○	令和2年2月
南西部 計			112			112	
東部	武里病院	春日部市	46	在宅療養後方支援	○	○	令和2年6月
	リハビリテーション天草病院	越谷市	4	回復期リハビリ	○	○	平成31年3月
	永井マザーズホスピタル	三郷市	5	周産期	○	○	令和元年7月
	しらみず産婦人科クリニック	越谷市	14	周産期			変更申請中
	三愛会総合病院	三郷市	96	救急・地域包括ケア	○		令和4年11月
	慶和病院	越谷市	40	地域包括ケア			変更申請中
	(仮)埼玉協同越谷病院	越谷市	31	地域包括ケア	—	—	計画中止
	みさと健和病院	三郷市	20	地域包括ケア			変更申請中
	鳳永病院	草加市	10	回復期リハビリ			変更申請中
東部 計			266			55	
県央	伊奈病院	伊奈町	30	地域包括ケア	○		令和5年8月
	埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	19	救急・回復期リハ	○	○	令和3年6月
	県央 計			49			19
川越比企	丸木記念福祉メディカルセンター	毛呂山町	50	地域包括ケア	○	○	令和元年10月
	笠幡病院	川越市	15	緩和ケア	—	—	計画中止
	愛和病院	川越市	6	周産期	○	○	令和2年2月
	三井病院	川越市	50	地域包括ケア	○		令和4年10月
	東松山市立市民病院	東松山市	36	地域包括ケア			調整中
川越比企 計			157			56	
西部	埼玉医科大学国際医療センター	日高市	56	がん医療	○	○	令和4年6月
	武蔵台病院	日高市	6	回復期リハ	○	○	令和元年8月
	並木病院	所沢市	3	地域包括ケア	○	○	令和元年6月
	圏央所沢病院	所沢市	45	地域包括ケア	○	○	令和4年5月
	北所沢病院	所沢市	35	地域包括ケア	○		令和4年10月
	所沢リハビリテーション病院	所沢市	30	回復期リハ	○	○	令和4年4月
	豊岡整形外科病院	入間市	12	地域包括ケア	○	○	令和2年4月
	さやま地域ケアクリニック	狹山市	19	在宅療養支援	○	○	令和3年8月
西部 計			206			171	
利根	新久喜総合病院	久喜市	91	高度専門医療	○	○	令和3年4月
	羽生総合病院	羽生市	80	回復期リハ、地域包括ケア	○		令和6年4月
	パーク病院	白岡市	20	在宅療養支援	○	○	令和3年4月
	東埼玉総合病院	幸手市	16	地域包括ケア	○	○	令和3年12月
利根 計			207			127	
計			1,241			559	

6次	1,006	開設済み	1	6床
		未開設	2	1,000床
7次	1,241	開設済み	24	559床
		未開設	13	636床
		計画中止	2	46床

※6次:令和4年6月末時点で未開設の第6次地域保健医療計画に基づく公募による整備(予定)病床

※7次:第7次地域保健医療計画に基づく公募による整備(予定)病床