

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

名 称 かわぐち心臓呼吸器病院

所 在 地 埼玉県川口市前川1-1-51

所在二次保健医療圏 南部保健医療圏

2 開設者の名称・所在地

名 称 医療法人社団 康幸会

所 在 地 埼玉県川口市前川1-1-51

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
高度急性期 ・急性期	一般	108	108	
計				

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 20 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
高度急性期	心血管疾患医療	一般	急性期一般入院料 I	20
計	—	—	—	20

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年9月	
2	建築（着工）	令和5年12月	
3	建築（竣工）	令和6年2月	
4	医療従事者の確保	令和5年8月	
5	使用許可（医療法）	令和6年3月	
6	開設（増床）	令和6年3月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和8年2月	
2	建築（着工）	令和8年3月	
3	建築（竣工）	令和9年9月	
4	医療従事者の確保	令和5年8月	
5	使用許可（医療法）	令和9年10月	
6	開設（増床）	令和9年10月	

6 スケジュール変更の理由

- 上記変更前のスケジュールは、コロナ禍の令和4年度に、令和5年3月末にコロナ対応を終える想定で立て、令和4年10月31日付で計画変更を承認いただきましたが、実際は令和5年度中までコロナ対応は続き、計画をスケジュールどおりに進めることが難しい状況でした。
- その後、コロナ禍で得た経験を活かし院内環境を更に強化する病院整備計画（※）に見直すべく、建築会社等と交渉を行うなど計画を進めてきたところです。
 - ※ 新興感染症に対して重症患者（人工呼吸器・ECMO等）を受入れ可能な病床環境及び隔離しやすい病床区画の整備等
- しかし、昨今の建築費等高騰の影響により、事業費が膨れ上がったため、コストダウンのため、建築会社等との更なる交渉に時間を要しております。
- 建築会社等との交渉には一定の期間が必要になる状況を踏まえて、変更後の計画は令和8年3月着工、開設時期は令和9年10月を予定しています。