

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

川口北部リハビリテーション病院
 埼玉県川口市大字道合 6 0 0 - 1
 南部保健医療圏

2 開設者の名称・所在地

医療法人社団敬寿会
 埼玉県蕨市北町一丁目 2 4 - 5

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
慢性期	療養病床	6 0	6 0	0
計		6 0	6 0	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 4 0 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
慢性期		療養	回復期リハビリテーション入院料	4 0
計	—	—	—	4 0

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年2月	
2	建築（着工）	令和7年3月	
3	建築（竣工）	令和7年12月	
4	医療従事者の確保	令和8年3月	
5	使用許可（医療法）	令和8年1月	
6	開設（増床）	令和8年3月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年12月	
2	建築（着工）	令和8年1月	
3	建築（竣工）	令和8年10月	
4	医療従事者の確保	令和8年10月	
5	使用許可（医療法）	令和8年12月	
6	開設（増床）	令和9年1月	

6 スケジュール変更の理由

- 令和8年3月末までに開設することを条件とする令和4年度病床公募で、令和5年2月21日付けで40床の病床配分を受けました。
- ※ 川口北部リハビリテーション病院の増床工事は2期工事を予定しています。
- ・ 1期工事…わらび北町病院60床の新築移転工事
（令和5年11月着工済み、令和7年1月竣工予定）
 - ・ 2期工事…令和4年度病床公募で配分を受けた40床の増床工事
- スケジュール変更の必要が生じた理由としては、
建築工事費の高騰の影響や行政機関による第一期工事における補助予定額の減額（令和6年6月）による資金面の見直しが必要となった点と、第一期工事となる、わらび北町病院の新築移転工事の竣工後でなければ、第二期工事に関する整備予定市への開発協議の手續（川口市への相談・許可申請等）が行えないことが判明（令和6年5月）した点が挙げられます。
- 資金面の見直しにより第2期工事における資金調達や、同市への開発協議の手續に一定の時間を要する結果となったことから、着工時期を10か月間延長し、令和8年1月とし、開設時期は令和9年1月とするスケジュールに変更申請させていただきます。