

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人財団 明理会 新越谷病院・埼玉県越谷市元柳田町6番45号・東部医療圏

2 開設者の名称・所在地

医療法人財団 明理会 理事長 中村哲也・東京都板橋区本町36-3

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
回復期	一般	50	50	0
慢性期	一般	91	91	0
慢性期	療養	47	47	0
計		188	188	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 121 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	—	一般	地域包括ケア病棟入院料	45
回復期	—	一般	回復期リハビリテーション病棟 入院料	63
慢性期	—	療養	療養病棟入院基本料	13
計	—	—	—	121

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 8年 2月	
2	建築（着工）	令和 6年10月	
3	建築（竣工）	令和 8年 2月	
4	医療従事者の確保	令和 8年 2月	
5	使用許可（医療法）	令和 8年 2月	
6	開設（増床）	令和 8年 3月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7年 2月	
2	建築（着工）	令和 7年 3月	
3	建築（竣工）	令和 8年 8月	
4	医療従事者の確保	令和 8年 7月	
5	使用許可（医療法）	令和 8年 9月	
6	開設（増床）	令和 8年10月	

6 スケジュール変更の理由

<p>(病院整備計画)</p> <p>○第7次埼玉県地域保健医療計画の変更に基づき、令和4年度に公募された病院整備計画について、令和5年2月21日付で承認をいただき、令和8年3月末までに開設することとされていた計画となります。</p> <p>※ 増床を伴う新築移転計画</p> <p>配分病床 : 121床（地ケア45床、回復期63床、療養13）</p> <p>移転先住所 : 埼玉県越谷市蒲生4-1213他</p> <p>構造階数 : 地上6階建</p> <p>敷地面積 : 9,941.71 m²</p> <p>建築面積 : 3,669.48 m²</p> <p>延床面積 : 14,373.01 m²</p> <p>(スケジュール変更内容)</p> <p>○総事業費について、計画申出時点（令和4年9月）においても建設業界の物価上昇を加味した事業予算を想定しておりましたが、想定する事業費よりも高額（25%以上）となる見込みとなり、外来診察室や診療規模を縮小するなど見直しを図ったためスケジュールに変更が生じました。着工時期を5か月間延長し、令和7年3月とし、開設時期は令和8年10月とするスケジュールに変更申請させていただきます。</p> <p>(現在の進捗状況)</p> <p>○令和6年4月に計画の見直し、令和6年6月に基本設計を完了しました。令和7年1月に実施設計の完了を目指しております。また、現在は施工業者の選定中であり、確定は令和6年12月を予定しております。</p>
